



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2025 - 41486
Ref. lestu/karbm
Dato: 01.10.2025

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Give Sværgods A/S
Virksomhedens adresse	Hjortsvangen 26, 7323 Give
CVR nummer	31886104
Virksomhedstype	D201 Oplag af uorganiske kemiske stoffer. J209 Kolonne 3 virksomhed
Tidspunkt for tilsynet	18. september 2025
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsyn varslet 26. maj 2025
Deltagere fra virksomheden	Morten Rafn, Production & HESQ Manager Peter Marters, Driftsansvarlig
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Lene Stubgaard
Tilsynet omfattede	Basistilsyn efter miljøgodkendelse som kolonne 3 virksomhed den 13. februar 2025, hvor Miljøstyrelsen også blev tilsynsmyndighed på virksomheden. Gennemgang af vilkår i miljøgodkendelse samt fysisk tilsyn i forhold til vilkår. Der blev samme dag udført risikotilsyn ift. risiko-bekendtgørelsen, hvor der blev fulgt op på vilkår vedr. risikoforhold.
Materiale udleveret	-

Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn den 26. juni 2023 udført af Vejle Kommune.

Det afstedkom ikke håndhævelser som følge af nærværende tilsyn.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomheden har ikke vilkår om indberetning om egenkontrol, og sidste tilsyn gav ikke anledning til, at der skulle laves indberetning om egenkontrol.

Jordforurening

Miljøstyrelsen har ført tilsyn med områder på virksomheden, hvor der kan ske spild, der potentielt kan føre til jord- og grundvandsforurening. Hele anlægget blev gennemgået i forhold til håndtering af ammoniak og olieprodukter, og i relation til tæt belægning, rørledninger, muligheder for opsamling af evt. spild i tankgård og opsamlingskar under anlæg og udstyr.

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:

- Revision af miljøgodkendelse af 6. juni 20218.
- Miljøgodkendelse af 13. februar 2025 til oprensingsanlæg af ammoniak, tappeanlæg, øget ammoniakoplag samt afgørelse om sikkerhedsniveau.

Gennemgang af miljøforhold

Give Sværgods A/S informerede om, at der er ansøgt om ændring af lokalplan ved Vejle Kommune ift. at hele området (både del a og b) må anvendes til ammoniakaktiviteter, alternativ adgangsvej samt ekstra jordstykke fra nabogrund.

Give Sværgods A/S afventer ny lokalplan, før der opsættes hegn omkring ammoniak-terminalen jf. sikkerhedsdokumentationen.

Give Sværgods A/S drives som kolonne 2 virksomhed indtil hegn om virksomheden er opsat samt ekstra sikkerhedsforanstaltninger er etableret som angivet i sikkerhedsrapporten.

Der er ca. 100 tons NH₃ på virksomheden, hvor kolonne 3 grænsen er 200 tons. Der produceres løbende ammoniakvand, der modtages 2 læs ammoniak om ugen til ammoniakvandproduktion, som løbende foregår automatisk mellem tanke.

Ammoniakoprensingsanlægget er først lige ordret, og projektet er ændret ift. det beskrevne projekt i sikkerhedsdokumentationen, da der ikke installeres de 2 mindre tanke ifm.

anlægget (hhv. 10 og 20 tons). Der anvendes i stedet 2 af de eksisterende lagertanke til hhv. urent og oprenset ammoniak, da der ikke er brug for samme oplagringsskapacitet, da meget ammoniak køres direkte fra producenten til kunder.

Give Sværgods A/S vil desuden nok gerne flytte anlægget lidt ift. lagertanke.

Give Sværgods A/S skal sammen med rådgiver risikovurdere ændringen af projektet og vurdere ift. risikobilledet om det er en mindre eller væsentlig ændring jf. risiko-bekendtgørelsen.

Hvis det er en mindre ændring orienteres myndigheder, hvis det er en væsentlig ændring (konsekvensafstande uden for virksomheden rykkes), så er det en væsentlig ændring, som skal sagsbehandles og accepteres af risikomyndighederne inden etablering.

Give Sværgods A/S skal ligeledes orientere/ansøge om ændringen ift. miljøgodkendelse.

Der var ikke meget aktivitet på anlægget, der var ingen ammoniakbiler eller fyldning af emballager. Tappeanlæg til tapning af ammoniakvand i mindre emballager i hal er ikke i drift endnu, men er etableret.

Give oplyste af læsseudstyr til toplæsning af tankbiler på rampe 2 demonteres, da der ikke længere er biler, der skal toplæses. Desuden skal rampe 2 anvendes til holdeplads for fyldte ammoniaktrailere, så vandtågesystemer bibeholdes på rampen.

Der er ved at blive oprettet nyt selskab; CVR. nr., P.nr. og navn; Give Chemicals ApS, hvor ammoniakterminalen hører under.

Der skal sendes meddelelse til myndighederne vedr. dette senest 4 uger efter jf. vilkår A2 i miljøgodkendelse).

Tjekliste for vedligehold og eftersyn blev fremvist, alle kontroller og eftersyn er udført til tiden, der er ingen udeståender. Se under vilkår nedenfor.
Driftdagbog blev fremvist, her noteres løbende aktiviteter, udskiftninger mv. på anlægget.

Sidste miljøtilsyn den 26. juni 2023 udført af Vejle Kommune gav anledning til en bemærkning:

- Virksomheden bedes sikre, at afspærringsventil ved regnvandsbassinet fremgår tydeligt på kloakplanen, som er en del af den fysiske alarmeringsmappe (i 2 eksemplarer, ved hhv. hovebygning og ved ammoniakterminalen).

Dette fremgår nu på kloakplanen.

Der var en gennemgang af vilkår i miljøgodkendelsen af 13. februar 2025:

Vilkår		Vilkår overholdt ja/nej	Bemærkninger
Generelle forhold			
A1	Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.	Ja	Miljøgodkendelsen blev fremvist fra virksomhedens intranet, som er åbent for alle medarbejdere.
A2	Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre - Indstilling af driften af en listeaktivitet for en periode længere end 6 måneder. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senst 4 uger efter offentliggørelse af ændringen (ejerskifte, driftsherreforhold) eller beslutningen om ændringer (indstilling).	-	Der er ved at blive oprettet nyt selskab; CVR. nr., P.nr. og navn; Give Chemicals ApS, hvor ammoniakterminalen hører under. Virksomheden blev gjort opmærksom på 4 ugers frist.
A3	Virksomheden skal orientere Miljøstyrelsen om ibrugtagningsdato for oprensingsanlæg og tappeanlæg til ammoniakvand senest 14 dage inden anlæggene tages i brug.	-	Virksomheden har først ordret oprensingsanlægget, og der er projektændringer, som skal vurderes ift. miljø og risiko, som skal orienteres eller ansøges ved Miljøstyrelsen. Tappeanlæg er etableret, men er ikke i drift. Virksomheden blev gjort opmærksom på 14 dages frist.
Indretning og drift			
B1	Virksomhedens oplag af råvarer og produkter må ikke overstige følgende mængder: 470 tons Ammoniak, vandfri 399 tons Ammoniakvand op til 24,99 %	Ja	Virksomhed holder sig under 200 tons ammoniak (kolonne 2 virksomhed) indtil virksomheden er indhegnet samt ekstra sikkerhedsforanstaltninger er etableret. Der var 100 tons ammoniak og 100 tons ammoniakvand på tilsynstidspunktet.
B2	Tankgrave skal kunne rumme indholdet af den største tank plus 10%	Ja	
B3	Alle tankgrave undtagen tankgrav med ammoniaktank skal have tæt og fast bund. Tankgravene skal være i god vedligeholdelsesmæssig stand og samlinger i vægge samt mellem vægge og bund skal forblive tætte. Det skal ved regelmæssig fjernelse af regnvand sikres, at der til stadighed er en tilstrækkelig opsamlingskapacitet.	Ja	Tankgård til oprensingsanlægget er ikke etableret endnu – og erstattes evt. af indbygget opsamlingskapacitet i anlægget, som overholder vilkåret.
B4	I tankgrave med fast og tæt bund skal overpumpning af vand til tankgrav med nedsving udføres enten manuelt og overvåget, eller kontrolleret af pH-pumper, der ved detektion af ændring af pH stopper pumpningen og udløser alarm.	Ja	-"

Vilkår		Vilkår overholdt ja/nej	Bemærkninger
B5	Der må dagligt i gennemsnit over et år, maksimalt stå to fyldte parkerede tankvogne på virksomheden. De fyldte tankvogne skal placeres på rampe 2 jf. virksomhedens sikkerhedsdokumentation.	Ja	Der holder ikke fyldte tankvogne på området endnu, før der er etableret hegn og ekstra sikkerhedsforanstaltninger. Virksomheden er opmærksom på, at der skal ske registrering, så det kan dokumenteres ved tilsyn.
B6	Der skal være etableret afløbsrist øst for rampe 2, hvor det vil være muligt at opsamle ammoniak fra lækage fra tankvogne, til tankgrav med tæt bund, i tilfælde af at dette ikke bliver opsamlet tilstrækkeligt ved ramperne.	Nej	Ikke etableret endnu, og der holder derfor ikke tankvogne ved rampe 2 – se ovenfor.
B7	For driften af tappeanlægget, oprensningsanlægget og for læsning/losning af ammoniak og ammoniakvand, skal der foreligge og efterleves procedurer og driftsinstruktioner for forebyggelse af og håndtering af udslip af ammoniakvand og ammoniak. Herunder skal der foreligge og efterleves procedurer og for regelmæssig inspektion og vedligehold (jf. afsnit I).	Ja	
Luftforurening			
C1	Ved læsning/losning af ammoniak og ammoniakvand skal slanger udluftes til vandkar inden afmontering.	Ja	
C2	Driften af oprensningsanlægget og tappeanlæg må ikke give anledning til lugt og eller støvgener, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige jf. vilkår 16 i rev. Af miljøgodkendelse af 6. juni 2018.	-	Oprensningsanlæg og tappeanlæg er ikke i drift endnu.
Spildevand og overfladevand			
-			
Støj			
E1	Driften af oprensningsanlæg og tappeanlæg må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen af omgivelserne overstiger de gældende grænseværdier for den samlede virksomhed jf. vilkår 18 i Revision af miljøgodkendelse inkl. accept af sikkerhedsniveau af 6. juni 2018.	-	Oprensningsanlæg og tappeanlæg er ikke i drift endnu.
Affald			
F1	Virksomhedens oplag af affald, hjælpepestoffer m.v. skal oplagres og håndteres således, at der ikke er risiko for spredning af stofferne til omgivelserne.	Ja	
F2	Farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere på tæt/impermeabel belægning uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at spild pga. brud kan opsamles på et afgrænset område. Der skal kunne opsamles mængder svarende til den største beholders indhold.	-	Oprensningsanlæg er ikke i drift endnu. Virksomheden er opmærksom på dette.
Jord og grundvand			
G1	Spild Ved ethvert spild eller udslip af olie, kemikalier, hjælpepestoffer mv. skal det straks sikres, at spildet stoppes og ikke spredes. Ved spild eller udslip til ubefæstet areal skal opgravning/oprensning af spildet påbegyndes med det samme. Spild eller udslip til befæstet areal skal opsamles hurtigst muligt, og befæstelsen skal umiddelbart derefter rengøres effektivt med et miljøvenligt rensmiddel, så barrierens funktion opretholdes jf. vilkår I5 om orientering af tilsynsmyndigheden ved spild).	-	Virksomheden er opmærksom på dette.
G2	Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomhedens adresser til brug for begrænsning af spildudbredelsen. Alt opsamlet spild inkl opsningsmateriale skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.	-	Virksomheden er opmærksom på dette.
Til- og frakørsel			
Egenkontrol / Indberetning			
I1	Tappeanlæg og oprensningsanlæg skal indeholdes i vilkår 3 i Revision af miljøgodkendelse inkl. accept af sikkerhedsniveau af 6/7-2018. Alle barrierer, der fremgår af virksomhedens sikkerhedsrapport, som har sikkerhedsmæssig og miljømæssig betydning, skal regelmæssigt vedligeholdes og funktionstestes, så de til stadighed fungerer efter hensigten. Vedligeholdelsen skal indgå i virksomhedens planlagte vedligehold og dokumentation for udført vedligehold og funktionstest skal fremgå af driftsjournaler.	-	Ikke relevant endnu.
I2	Gasdetektorer og pH-målere til styring af pumpning af overfladevand, skal vedligeholdes, inspiceres, testes og kalibreres efter fast procedure og iht. leverandørens forskrifter. Dog mindst en gang årligt. Dokumentation for udført vedligehold og funktionstest skal fremgå af driftsjournaler.	Ja	Set dokumentation for test af gasdetektorer og pH-målere udført af geopal 24. februar 2025, hvor enkelte dele er udskiftet.

Vilkår		Vilkår overholdt ja/nej	Bemærkninger
I3	Spjæld til forsinkelsesbassin, skal inspiceres og funktionstestes minimum en gang om måneden og herudover vedligeholdes efter fast procedure og iht. leverandørens forskrifter. Dog mindst en gang årligt. Det skal sikres, at spjældet til enhver tid er funktionsdygtigt og evt. reparation skal udføres hurtigst muligt. Dokumentation for udført vedligehold og funktionstest skal fremgå af driftsjournaler.	Ja	Funktionstest af spjæld i forsinkelsesbassin udføres 1 gang pr. måned, dette fremgår af månedlig tjekliste – set tjekliste gennemført 4. september 2025. Der tilføjes på tjeklisten, at det skal tjekkes fysisk, at spjæld lukker.
I4	Alle tanke og rørledninger skal være i god vedligeholdsmæssig stand og skal regelmæssigt inspiceres og vedligeholdes. Dokumentation for udført inspektion, status på tankenes tilstand, eventuelle anbefalinger til vedligehold og reparationer, skal fremgå af driftsjournaler.	Ja	Dokumentation af inspektion af ammoniaktanke og rørsystemer udført af Force den 26. februar 2024 blev fremvist, tanke og rørsystemer er vurderet OK. Næste udvendige inspektion er i 2026. Indvendig inspektion af ammoniaktanke er normalt hvert 12. år men ifm. sikkerhedsdokumentationen er frekvensen fremadrettet nedsat til hvert 8. år. Frekvensen styres i tjeklisten for vedligehold og eftersyn.
I5	Virksomheden skal straks indberette uheld, såfremt håndtering af ammoniak eller andre miljøfremmede stoffer har medført spild/udslip på enten ubefæstet og befæstet areal. Ved mindre spild på befæstet areal, som håndteres straks og uden risiko for det omgivende miljø, kan underretning udelades.	-	
I6	Der skal dagligt føres journal over antal af fyldte parkerede tankbiler med ammoniak på virksomheden.	-	Ikke opstartet endnu, da der ikke holder ikke fyldte tankvogne på området endnu, før der er etableret hegn og ekstra sikkerhedsforanstaltninger. Virksomheden er opmærksom på, at der skal ske registrering, så det kan dokumenteres ved tilsyn.
I7	Der skal dagligt før losning eller lastning af ammoniak og ammoniakvand og før opstart af virksomhedens anlæg, udføres visuelt eftersyn for fejl og lækage fra virksomhedens anlæg og anlægskomponenter. Det daglige eftersyn skal udføres efter en fast tjekliste og journalføres.	Ja	Tjeklister for daglig kontrol fremvist for dage i uge 36.
I8	Journaler over egenkontrolvilkår, planer og procedurer mv. skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til Tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.	Ja	
Driftsforstyrrelser og uheld			
K1	Ved driftsuheld, væsentlige driftsforstyrrelser og uheld af miljø- og risikomæssig betydning skal tilsynsmyndigheden orienteres hurtigst muligt og senest den førstkomende hverdag. Senest 14 dage efter uheldet skal virksomheden indsende skriftlig redegørelse for hændelsen til tilsynsmyndigheden. Redegørelsen skal beskrive uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt beskrivelse af forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld.	-	Virksomheden er opmærksom på dette.
K2	Forurenet overfladevand, spild og brandslukningsvand skal opsamles og bortskaffes forsvarligt til dertil godkendt modtager.	-	Er beskrevet i intern beredskabsplan.
Risiko/forebyggelse af større uheld			
L1	Der skal foreligge skriftlig aftale med nabogrundens ejer vedr. Give Svergods A/S råderet over området inden for kurven for stedbunden individuel risiko på 1 x 10 -5 dødsfald pr. år på nabogrunden (Vejlevej 215, Hjortsballe, 7323 Give) som angivet på kort i bilag C.	Ja	Virksomheden fremviste skriftlig aftale. Give oplyste, at dette område nok købes og lægges til virksomheden ligesom det stykke jord langs hegnet for at afstande

Vilkår		Vilkår overholdt ja/nej	Bemærkninger
			til skel jf. tekniske forskrifter kan overholdes.
Ophør			
K1	Ved ophør af aktiviteter skal virksomheden senest fire uger efter driftsophør anmelde dette til tilsynsmyndigheden.	-	
K2	På ophørstidspunktet skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare.	-	

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Sende meddelelse til myndighederne vedr. nyt selskab navn, CVR nr og P nr. senest 4 uger efter oprettelse/ændring jf. vilkår A2. *Oplysninger er fremsendt den 30. september 2025.*
2. Risikovurderer ændringen i projektet med ammoniakoprensningsanlæg og enten orienterer myndigheder eller indsende ændring til sagsbehandling inden etablering (mindre hhv. væsentlig ændring).
3. Give skal desuden orientere/ansøge om ændringen ift. miljøgodkendelsen.
4. Tilføje på månedlig tjekliste, at der udføres fysisk kontrol af at spjæld i forsinkelsesbassin lukker i funktionstest. Der er *oplyst den 30. september 2025, at det er tilføjet på tjekliste.*

På tilsynet aftaltes, at Give løbende holder myndighederne informeret omkring opsætning af hegn, installering af ekstra sikkerhedsforanstaltninger, idriftsætning af anlæg jf. vilkår A3.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.