



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1694
Ref. anlh/emskr
Dato: 19. marts 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Havbundssedimentdepot - Hvide Sande Havn
Virksomhedens adresse	Beddingsvej 4, 6960 Hvide Sande
CVR nummer	25852532
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	04-02-2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, prioriteret tilsyn og kampagnetilsyn vedrørende modtagekontrol og oplag.
Varsling af tilsynet	21-01-2026
Deltagere fra virksomheden	Claus Pedersen og Kristen Just Kristensen
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Line Henriksen og Emma S. Petersen, MST Virksomheder
Tilsynet omfattede	Fysisk basistilsyn og prioriteret tilsyn. Kontrol med, om virksomheden drives og er indrettet i overensstemmelse med vilkår i virksomhedens gældende godkendelser/ afgørelser.
Materiale udleveret	



Figur 1. Havbundssedimentdepot - Hvide Sande Havn. Etape 1A, etape 1 og etape 2.

Håndhævelser

Der er meddelt følgende håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn:

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
03-02-2026	Indskærpelse	Vilkår 23 i miljøgodkendelse af 8. marts 2004 vedr. restkapacitet, deponerede mængder og analyser for etape 1.
03-02-2026	Indskærpelse	Vilkår 3.6.1 i miljøgodkendelse af 19. marts 2009 vedr. restkapacitet for etape 2.
03-02-2026	Henstilling	Fremsendelse af dokumentation for, at sikkerhedsstillelsen er pristalsreguleret årligt siden 2009, samt dokumentation for den stillede sikkerhed, jf. 3.7.2.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Restkapacitet, deponerede mængder og analyser	Se ovenstående 2 indskærpelser.
Sikkerhedsstillelse	Se ovenstående henstilling.
Overholdelse af indsendelsesfrist for årsrapporter	Fristen for indsendelse af årsrapporter er overskredet i 2022 og 2024. MST forventer, at årsrapporter fremover sendes til tiden.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

- Tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19, Slutdepot for havnesediment, etape 1a, Depot nr. 659-00007, Østhavn Hvide sande Havn. Ringkjøbing Amt, 5. marts 2001.
- MILJØGODKENDELSE Slutdepot for oprenset havnesediment, Østhavn, Hvide Sande Havn, depot nr. 659-30089, Ringkjøbing Amt, 8. marts 2004.
- VVM-afgørelse og tillæg til miljøgodkendelse Havnesedimentdepot, etape 1 Hvide Sande Østhavn, depot nr. 659-30089, Ringkjøbing-Skjern Kommune, 8. april 2008.
- Miljøgodkendelse Havnesedimentdepot, etape 2 Hvide Sande Østhavn, depot nr. 659-30089, Ringkjøbing-Skjern Kommune, 19. marts 2009.
- VVM-afgørelse og miljøgodkendelse af udvidelse af etape 1a, Havnesedimentdepotet, etape 1a, Hvide Sande Østhavn, depot nr. 659-30089, Ringkjøbing-Skjern Kommune, 9. april 2014.
- MILJØGODKENDELSE, For: Havnesedimentdepot, Hvide Sande Østhavn. Anvendelse af lettere forurenede jord i indre dæmning på slutdepot for oprenset havnesediment. Miljøstyrelsen Virksomheder 11. juli 2016.
- Afgørelse om nedlukning af etape 1a, Havbundssedimentdepot – Hvide Sande Havn, matr. nr. 362 a Søgård Hgd., Holmsland Klit. Miljøstyrelsen Virksomheder, 20. maj 2019

Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold

Beredskabsplan:

Beredskabsplan er fremsendt d. 24-06-2021. Hvide Sande Havn oplyser, at beredskabsplanen er opdateret.

Indretning og drift

Indhegning og skiltning

Deponiet er aflåst med bom ved indgang fra Beddingsvej. Deponiet er indhegnet med 2 meter højt hegn, jf. foto 1.

Der er skilte ved indkørsel til etape 1, se ligeledes foto 1, og Hvide Sande Havn oplyser, at der er skilt på ydersiden af aflæsningsbassinet.



Foto 1. Til venstre: Hegn ved indkørsel til etape 1. Til højre: Hegn ved sydøstsiden af etape 2, foto taget mod øst.

Deponerede mængder og digehøjde

Miljøstyrelsen spurgte til den totale deponerede mængde samt højden af digerne i relation til de gældende miljøgodkendelser.

Hvide Sande Havn skal **senest den 3. april 2026** have fremsendt

- En opgørelse over deponerede mængder i hver af etaperne 1 og 2 pr. år, deponiet har været i drift.
- En redegørelse for, om de totale deponerede mængder overholder den godkendte kapacitet, jf. gældende miljøgodkendelser for hver etape.
- En opmåling over aktuelle koter af diger og deponi for etape 1 og 2.
- En redegørelse for, om de målte koter for etape 1 og 2 overholder godkendte koter, jf. gældende miljøgodkendelser for hver etape.

Hvide Sande Havn oplyser, at det seneste deponerede materiale på etape 1 er fra lystbådehavnen, se foto 2. Analyseresultater fremsendes i årsrapporten.

Hvide Sande Havn oplyser, at fremmedlegemer, fx plastik, i sedimentet så vidt muligt fjernes fra deponiet.



Foto 2. Til venstre: Deponeret materiale ved tippen til etape 1. Til højre: Etape 1 set fra vejen mellem etape 1 og etape 1A. Foto taget mod nordøst.

Vegetation

På tilsynet kunne der konstateres flerårige vegetation herunder buske på diger og deponi, se foto 3. Hvide Sande Havn skal **senest 5. marts 2026** indsende fotodokumentation for, at flerårig vegetation er fjernet fra diger og deponi.



Foto 3. Til venstre ses dige mellem etape 1 og etape 2 med flerårig vegetation. Til højre ses etape 2 med flerårig vegetation.

Øvrige foto af deponiets indretning



Foto 4. Til venstre: Vej mellem etape 2 og etape 1A. Til højre: Det sydøstlige dige af etape 2 set mod nordøst.



Foto 5. Til venstre: Det østlige dige af etape 1A. Bemærk stensætning. Til højre: Det vestlige dige af etape 1A.



Foto 6. Afledningsbassin ved etape 1A.

Luftforurening

Ikke relevant

Lugt

Der blev ikke konstateret lugtgener fra anlægget.

Spildevand

Udsivning af perkolat til marint overfladevand foregår som udsivning gennem deponiets diger/bund.

Støj

Der har ikke været klager over støj.

Affald

Der genereres ikke affald i forbindelse med driften af anlægget.

Overjordiske olietanke

Der er ikke olietanke på anlægget.

Jord og grundvand

Der er ikke grundvandsinteresser i området.

Til- og frakørsel

Tilkørsel sker via Beddingvej.

Indberetning/rapportering

Siden sidste fysiske tilsyn er der indsendt årsrapporter for 2021, 2022, 2023 og 2024. Miljøstyrelsen Virksomheder har pr. 3-2-2026 fremsendt accept af disse sammen med 2 indskærpelser og 1 henstilling.

Journalføring

Hvide Sande Havn oplyser, at der foretages en ugentlig rundring på deponiet med inspektion af diger mv. Hvide Sande Havn vil fremover føre disse oplysninger til journal.

Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelsen blev drøftet ud fra Miljøstyrelsens særskilte accept af årsrapporter af 03-02-2026.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der har ikke været driftsforstyrrelser og uheld siden sidste fysiske tilsyn.

Ophør

Etape 1A er slutaftdækket og der er truffet afgørelse om nedlukning den 20. maj 2019. Der er stadig kapacitet i etape 1 og etape 2.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Hvide Sande Havn skal **senest den 3. april 2026** have fremsendt
 - En opgørelse over deponerede mængder i hver af etaperne 1 og 2 pr. år, deponiet har været i drift.
 - En redegørelse for, om de totale deponerede mængder overholder den godkendte kapacitet, jf. gældende miljøgodkendelser for hver etape.
 - En opmåling over aktuelle koter af diger og deponi for etape 1 og 2.
 - En redegørelse for, om de målte koter for etape 1 og 2 overholder godkendte koter, jf. gældende miljøgodkendelser for hver etape.
2. Hvide Sande Havn skal **senest 5. marts 2026** indsende fotodokumentation for, at flerårig vegetation er fjernet fra diger og deponi.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.