



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1696
Ref. MAPOU/LOPED
Dato: 4. februar 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Fladså Losseplads
Virksomhedens adresse	Præstø Landevej 12, 4700 Næstved
CVR nummer	65278316
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	3. februar 2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	21. februar 2026
Deltagere fra virksomheden	Lars Fridberg Nielsen, Per Olsen
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Martin Poulsen, Lone Grunnet
Tilsynet omfattede	Generel besigtigelse Gasanlæg og gasmonitoring Drøftelse af monitoringsresultater og overvågningsvilkår
Materiale udleveret	



Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn, og nærværende tilsyn afstedkommer heller ikke håndhævelser.

Indberetninger om egenkontrol

Kontrolområde	Konklusion
Monitering af grundvand	Monitering gennemført i henhold til miljøgodkendelse. Afrapporteres i årsrapport, som besvares særskilt.
Monitering af gas	Målinger gennemført i henhold til miljøgodkendelse, se uddybning i afsnit om måling af gas.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. Revurdering af miljøgodkendelse for Fladså Losseplads, 6. december 2019

Gennemgang af miljøforhold

Fladså Losseplads er slutaftdækket i 2011. Aktiviteterne på lossepladsen består i dag af oppumpning og bortskaffelse af perkolat samt monitorering af perkolat og grundvand. Desuden opsamles metangas, som udnyttes til produktion af strøm i en gasmotor på lokaliteten. Strømmen afsættes til elnettet.

Generel besigtigelse

Deponiet er tæt bevokset med græsser og anden urteagtig vegetation.

Ved tilsyn blev kun enkelte monitoringsboringer beset, Affald + eftersender foto af alle boringer efterfølgende.

Der er deponeret i 4 til 5 etaper. Perkolat opsamles og ledes til Næstved til rensning.

Anlægget er opbygget så opsamling af perkolat sker ved gravitation.

Analyseprøver udtages i brønden for hver enhed + samlebrønd

Der er vilkår om at der kontrolleres for opstuvning for at sikre at perkolat bortledes kontinuerligt, dette sker i brønde, vandstand skal passe med værdi i excel regneark/skema med max vandstand. Deponiet blev anmodet om at uddybe herom i kommende årsrapport, til vores orientering.

Miljøstyrelsen oplyste at det er centralt for anlæggets funktion at anlæg til opsamling og bortledning af perkolat er funktionelt, da der er tegn på perkolatpåvirkning af det nederste dræn(Kontrol-dræn under membran.)

Pejling og flowmåling hver måned i 18 punkter, oplyses gennemført.

Perkolatbrønd D 3 2 plus skilt blev fotograferet

Affald + oplyser at NIRAS er sat igang med at udarbejde en redegørelse omkring PFAS i perkolatet.

24/2 2026 holdes møde mellem virksomheden, NIRAS og kommunen om rens af PFAS.

Dette medfører at muligvis kommer der PFAS rensning på deponiet.

Der foretages både analyse på celle niveau + i samlebrønd. Det oplyses at der ikke er stor variation mellem celler, Der er en enkelt enhed ”shredder”, denne er muligvis lidt mere forurenset.

-Det var ikke muligt for MST at komme til nedstrøms boringer pga. sne. Det blev ved tilsynet aftalt, at der tages billeder af alle nedstrøms boringer, så mst kan se lås og prop. Billeder afleveres i kommende årsrapport.

Opstrøms boring K11 (DGU nr 211.1123) kunne ikke åbnes pga frost

K10 (211.1124) blev åbnet og fotograferet

SGS Analysefirma udtager prøver

Gasmonitoring sker med spyd efter et skema så placering af spyd sker det samme sted hver gang, der bliver generelt ikke fundet gas med spyd

Mængden af gas er faldet, det skyldes ikke dårligt fungerende anlæg.

Lossepladsgasfirmaet vil gerne stoppe med gasopsamling, da deponiet giver underskud. Der skal installeres et nyt anlæg, evt. med fakkell. Virksomheden skal fremsende en ansøgning om miljøgodkendelse herom.

Perkolat skal fjernes (vilkår 78 er opfyldt)

Perkolatproduktion svinger (efterslæb i 2024 fra 2023), 2025 er markant mindre. 25 lavere perkolatdannelse end i 23 + 24. Den høje produktion af perkolat afleveret i 2024 årsrapport er efterslæb fra vinter 2023, som påvirker perkolatproduktionen ind i 2024. (Affald + anslår en forsinkelse/ophobning af nedbør til op til 1/2 år)

Miljøstyrelsen opfordrer til online overvågning af perkolat-stand i brønde, supplerende til påbudt opgørelse over nedbørsforhold.

Opstrømsboringer med ammonium er nu under grænseværdi

Nedstrøms boringer ligger nu ved DSB-værksted (nybygget)

Analyse af kildevæld mod SV er stoppet ved sidste revurdering

På tilsynet blev udleveret:

SGS målinger af gasmonitoring +
gasanalyser fra 2025

Anlæg til udnyttelse af lossepladsgas

Det blev oplyst at leverandør af gasmotor vil ophøre med drift, da det ikke længere er rentabelt. Gasmotoranlæg bliver erstattet med eksempelvis fakkell. Der bliver ansøgt om løsning før nedlukning

Måling af gas

Jf. miljøgodkendelsens vilkår B3 skal der foretages halvårlige målinger for udsivende gas i afdækningslaget over det deponerede affald og i gruslaget omkring deponiet (gasdræn). Hvis der forekommer metan koncentration over 1 vol. % i gruslaget i nærheden af skel til naboejendomme med bebyggelse, skal der etableres afværge, jf. vilkår B4. Der er ved målingerne ikke påvist metan i gruslaget i lossepladsens periferi. Der er enkelte steder i afdækningslaget målt lave koncentrationer af metan på mellem 0,1-0,3 vol. %. Det er primært på den vestlige del af lossepladsen, dvs. hvor der ikke indvindes gas.

Monitorering af perkolat og grundvand

I 2020 har der været flere alarmer i forhold til grundvandsmonitoreringen med overskridelser af alarmkriteriet for ammonium i flere grundvandsmonitoreringsboringer samt overskridelser af alarmkriteriet for klorid i nedre dræn. Der har været fulgt op med intensiveret monitorering, hvor der efterfølgende er konstateret faldende niveauer ned til under alarmgrænsen.

Affald + har selv nedenstående bemærkninger til drift 2024.

1. Afvigelser.

Klagetype:	Dato:	Indhold:	Reaktion fra anlægget:
Afvigelser	29-01-2024	Boring K3: Overskredet grænseværdi på analyseparameter "Ammonium-N" med værdien 0,1200. Grænseværdien er 0,0250 (>)	AFSLUTTET. normalt niveau ved næste analyse. Afventer resultat fra næste GV analyse. i feb.
Afvigelser	30-05-2024	K5. Analyse 30 maj. Overskredet grænseværdi på analyseparameter "Ammonium-N" med værdien 0,0300. Grænseværdien er 0,0250 (>)	AFSLUTTET senere prøvei feb.'25 viser under GV.
Afvigelser	26-07-2024	SGS Analytics Denmark A/S kan har problemer med at uploade analyser i Erisda. Alle prøver er taget jf. analyseprogram, men det er ikke alle uploadet endnu	Rykker SGS igen. AFSLUTTET: Fejl rettet hos Bytelab
Afvigelser	15-08-2024	GV K5.Overskredet grænseværdi på analyseparameter "Ammonium-N" med værdien 0,0400. Grænseværdien er 0,0250 (>)	Afsluttet. 2 følgende analyser under grænseværdi.
Afvigelser	15-08-2024	K8 Overskredet grænseværdi på analyseparameter "Ammonium-N" med værdien 0,0300. Grænseværdien er 0,0250 (>)	AFSLUTTET
Afvigelser	04-11-2024	K8. Overskredet grænseværdi på analyseparameter "Ammonium-N" med værdien 0,0800. Grænseværdien er 0,0250 (>)	Afsluttet. Tjekker næste analyse.
Afvigelser	04-11-2024	K5 Overskredet grænseværdi på analyseparameter "Ammonium-N" med værdien 0,0300. Grænseværdien er 0,0250 (>)	AFSLUTTE. Under GV feb.25 Afventer næste analyse resultat. Den er faldende

2. Henvisning til opmærksomhedspunkter i årsrapporten.

- PFAS analyser. generelt. Både perkolat (side 15-17) grundvand (side 52 og 55) følges nøje.
Analyse resultater vedlagt som bilag.
- Hyppige overskridelser på ammonium i grundvandsboringer. AffaldPlus vil følge på med evt. ekstra analyser.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. På tilsynet blev aftalt, at AffaldPlus fremsender billede dokumentationsrapporten for mærkning af monitoringsboringer med DGU nr. (er fremsendt efter tilsynet)

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.