



COPENHAGEN OIL SERVICE A/S
Annebergvej 2
6971 Spjald

Miljøtilsyn hos COS og OJT Tankstore, København, d. 18. marts 2025

Enheden Virksomheder og VVM, Københavns Kommune har d. 18.
marts 2024 været på tilsyn:

Virksomhed:	Copenhagen Oil Service A/S og OJT Tankstore A/S
Adresse:	O-vej 3, N-vej og Kasematvej
CVR nr. / P nr.	COS 10328586 / 1000058167 OJT 28503873 / 1014309507
Deltagere:	Poul Jørgensen, COS Christoffer Kold Mortensen, COS/OJT August Kjær Hansen og Johan Galster, Virksomheder og VVM, Københavns Kommune
Virksomheden er:	Miljøgodkendt virksomhed
Tilsynet blev foretaget som:	Varslet tilsyn
Formålet med tilsynet var at:	Gennemgå virksomhedens miljøforhold Miljøgodkendelse
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet kan ikke anledning til bemærkninger

Opfølgning fra sidst:

Vedligeholdelse af tankgårdsvægge
Vedligeholdelsesprojekt for tankgårdsmure fortsætter i 2025, ny
medarbejder skal være del af dette.

Status:

Ny medarbejder er under oplæring.

9. april 2025

Sagsnr.
2025-0069577

Dokumentnr.
2025-0069577-1

Sagsbehandler
Johan Galster
Tlf 2630 0648
jogals@kk.dk

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

Radar er etableret på alle tanke og taget i brug incl. ny kundebrugerflade. Der er bestilt temperaturkæder til tankene, som skal implementeres i programmet.

Rørledninger er mærket med tilhørsforhold til COS/OJT Tankstore

Termografering gennemført marts 2025. Set, ok. Københavns Kommune bemærkede, at en del termograferinger tilsyneladende blev foretaget uden belastning på tavlerne.

Slangeinspektioner foretaget af Fontenay, i 2024. Set, OK

Aflevering af farligt affald til SMOKA og til godkendt modtager, kvitto for 12/3, 12/3 og 1/4 2025 samt 23/10 2024, set, OK.

Analysen af spildevand efter olieudskiller er udtaget marts 2025.

Analyseresultater fremsendes til Københavns Kommune, når de foreligger.

Tankinspektion

OJT T1:

- EEMUA-tankinspektion: CPI anbefaler montage af windgirder i 2034.

OJT T2:

- EEMUA-tankinspektion: CPI anbefaler montage af windgirder i 2034.

COS T104:

- EEMUA-tankinspektion: diverse vedligehold er i gang. Opfølgning ved næste tilsyn.

Projekter

COS 101:

- Bolte er lidt for korte, er blevet udskiftet. OK.

COS T107:

- Ny læsseplads etableret
- Alle rør er el-tracet og isoleret

COS T37:

- Import/eksport via anden pumpemanifold

COS T104:

- Tankbund coated
- Ny læsseplads
- Import/eksport via anden pumpemanifold

T57:

- Rørledning i tankgården O-vej til T57 er ved at blive etableret. Tankgården omkring T57 er ikke påbegyndt, fordi den afventer byggemyndigheden.

OJT:

- Ventiler og kompensatorer udskiftet
- Ny retursugepumpe, endnu ikke tilsluttet
- Sumpe er blevet betonyldt

Hændelser siden sidst

Spild 4. jan. 2025: efter afslutning af indpumpning til tanken til COS' oliefyringsanlæg blev en åben udluftningsventil overset, hvorfor den forblev

åben. Dette blev først opdaget ved udlevering til tankbil d. 4. jan. Spild 300-500 liter til tankgård ved tank 37. Spild opsamlet og tankgård rensed. Intet udslip til omgivelserne.

Tilsyn på OJT Tankstore

Sætningsskade og revner i tankgårdsbunden holdes under observation, skal repareres ved lejlighed.

Rørledning til tank 57 set.

Huller i tankgårdsmur er afproppet.

Sump i tankgående er cementfyldt.

Tilsyn COS

I tankgården til 30-tankene er grøften/rensende til afledning af overfladevand til olieudskiller stærkt ramponeret. Skal tætnes/rettes, repareres ved lejlighed.

Tankgårdsmur skal vedligeholdes. Er planlagt.

Venlig hilsen

Johan Galster

Akademiingeniør

cc. COS, Prøvestenen