



# Rapport for miljøtilsyn hos Nymark 4, 9370 Hals

## Overordnede oplysninger

<b>Ejer</b>			
Landbrugsselskabet af 11.09.2017 A	Industrivænget 7	5700 Svendborg	Tved
<b>Tilsynsdato</b>	02-04-2020		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	§ 9 tilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	90296
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	38932780
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1022837229
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	Anmeldelse kap 7
<b>Godkendelsesdato</b>	27-11-2017
<b>Tilladte dyreenheder</b>	203,98 DE

<b>Kategori</b>	1b
-----------------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
16-09-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Udmugningsanlægget skal indrettes således, at der ikke trækkes møg ud på jorden.
25-09-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Dyreholdet er ændret fra kvier til tyrekalve og reduceret. Ændringen skal anmeldes.
25-09-2017	Aftale	Efterkommet	Hyldebærtræ ved gyllebeholder skal fjernes.
25-09-2017	Aftale	Efterkommet	Vand omkring markstakken skal fjernes.
25-09-2017	Aftale	Efterkommet	BBR skal opdateres.
09-04-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Kompost i markstak skal dækkes ned og vand omkring stakken skal fjernes.
20-02-2020	Indskærpelse	Meddelt	Manglende beholderkontrol
02-04-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Dybstrøelse i markstak skal overdækkes straks efter udlægning
02-04-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Gyllebeholderen skal tømmes så ofte, at der ikke sker overløb af gylle. Udmugningsanlægget skal indrettes således, at der ikke trækkes møg ud på jorden

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald m. fast gulv	560	104,43	27-11-2017	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., bagskyl/ringkanal	560	32,63	27-11-2017	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	560	66,92	27-11-2017	

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	26-11-2002	23-01-2013	1.000	2.825	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderkontrol er bestilt i marts 2020. Pt. er beholderen helt fuld, og det er ikke forsvarligt at grave hul til kontrollen. Kontrollen gennemføres, når beholderen er minimum halvtom.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er etableret alarmsystem på gyllebeholderen
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Kraftigt flydelag. Logbog ikke tjekket
Opbevaringskapacitet til gylle	Beholderen var så fuld, at der sker lidt overløb lige ved indløbet, og det sker i forbindelse med udslusning af gylle fra stalden. Det indskræpes, at gyllebeholderen skal tømmes så ofte, at den ikke løber over. Det er aftalt, at der indsendes foto, som viser at gyllen på jorden er rensset op.
Gyllebeholder, øvrige	Syd for stalden, hvor skrabeanlægget "afleverer" møget fra stalden, var der trukket lidt møg ud på jorden. Det indskræpes, at udmugningsanlægget skal indrettes således, at der ikke trækkes møg ud på jorden. Det er aftalt, at der indsendes foto, som viser at møget på jorden er rensset op.

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Der var 2 markstakke med dybstrøelse ved tilsynet (se kortbilag). Den ene havde ligget der lang tid, at der voksede græs på den (stakken ses også på luftfoto fra 2019 jf. kortbilag, hvor den heller ikke er overdækket). I den anden var der for nyligt tilført mere dybstrøelse. Markstakkene overholder alle afstandskrav, også til vandløbet mod øst (afstandskrav 15 meter).	2
Kompost i markstak, overdækning	Markstakkene var ikke overdækket, og der var sket lidt udsivning af møddingssaft. Det er vurderet, at der ikke er fare for, at saft fra markstakkene er eller vil løbe i vandløbet (vi kiggede ned i åen, og der var ingen umiddelbare tegn på forurening (f.eks. ingen lammehaler)). Det indskræpes, at markstakke skal overdækkes straks efter udlægning, med mindre det skal udbringes på mark indenfor 7 dage. Det blev oplyst, at maskinstationen var blevet bestilt forrige mandag (23. marts 2020) til at udbringe dybstrøelse og gylle, og driftsleder vil rykke igen, for at få dem til at komme inden påske (senest 8. april 2020).	