



Rapport for miljøtilsyn hos Jordvold ved Egensevej, Egensevej 155A, 9270 Klarup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	18-08-2020		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	22100240	CVR nr.	40200479
E-mail	m@mathiasen.mail.dk	P. nr.	1024340623

Virksomhedstype	K206, Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1
Godkendelsesdato	21. oktober 2019
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
18-08-20	Aftale	Meddelt	På tilsynet blev det aftalt, at opgørelse over modtaget jord fremsendes til Aalborg Kommune.
18-08-20	Aftale	Meddelt	På tilsynet blev det aftalt, at det forurenede jord, der på nuværende tidspunkt ikke er afdækket, hurtigst muligt skal slutfædækket.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Voldanlægget er en del af gældende lokalplan (7-1-111) for området. Formålet med volden er at sikre, at støjgrænsen i en ny udstykning kan overholdes i forhold til trafikstøj fra Egensevej. Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen for området lavet en støjberegning (se bilag 2) der viser, at der er behov for støjdæmpende tiltag nord for udstykningen mod Egensevej. Arkil er driftsansvarlig for etablering af volden, som etableres med ren og lettere forurenede jord og vil blive ca. 650 m lang, 11-21 m bred og 3-4 m høj. Der vil blive anvendt ca. 21.000 m³ jord (ca. 37.800 tons). Jorden kommer fra diverse anlægsprojekter, især i Aalborg Kommune. Adgangen til voldanlægget forventes hovedsageligt at foregå via eksisterende overkørsel på Egensevej. Overkørslen er etableret som adgang for anlægsmaskiner og jordtilførsler med lastbiler. Virksomhedens driftstid er hverdage kl. 07.00-18.00, men kun efter behov, dvs. når der er jord at modtage. Specielt i forbindelse med frost eller meget nedbør vil der være ingen eller begrænset drift. Det forventes, at etableringsperioden er fra 21. oktober 2019 til 31. december 2020. Miljøgodkendelsen af 21. oktober 2019 udløber når volden er færdig etableret og senest når driften har været indstillet i tre år.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl.)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		7-18		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Virksomheden har ingen afkast.
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 29-30 i miljøgodkendelsen af 21. oktober 2019.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Primære kilder til støj er virksomhedens 1-3 entreprenørmaskiner, når anlægsarbejdet er i gang, samt til- og frakørsel i forbindelse med levering af jord.
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 31-40 i miljøgodkendelsen af 21. oktober 2019.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ingen spildevand fra projektet.
Spildevand, overfladevand	Overfladevand nedsiver eller ledes til grøft langs Egensevej.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen tanke på pladsen. Maskinerne tankes ved et af Arkils andre projekter i Aalborg Øst, hvor maskinerne også benyttes, når de ikke bruges til etablering af volden.
Olietanke, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 22 i miljøgodkendelsen af 21. oktober 2019.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden modtager jord til etablering af støjvold. Der må modtages jord af kategori 1 (ren jord) og kategori 2 (forurenet jord). Der er modtaget ca. 27.000 tons jord til projektet og der mangler at blive tilført ca. 13.000 tons. På tilsynet blev det aftalt, at opgørelse over modtaget jord fremsendes til Aalborg Kommune.
Råvarer, opbevaring	Der skal udlægges et markeringsnet mellem intakt jord og tilført jord på det område hvor volden etableres og mellem den indbyggede jord og slutafdækningen. Volden skal løbende, og senest en uge efter jorden er modtaget, slutafdækkes med 0,5 m ren jord. På tilsynet kunne det konstateres, at det forurenede jord ikke altid slutafdækkes senest en uge efter modtagelsen, som beskrevet i vilkår 20 i miljøgodkendelsen. På tilsynet blev det aftalt, at det forurenede jord, der på nuværende tidspunkt ikke er afdækket, hurtigst muligt skal slutafdækkes.
Råvarer, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 26 i miljøgodkendelsen af 21. oktober 2019.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der er ingen affald i forbindelse med etablering af volden. I tilfælde af jord indeholdende byggeaffald eller anden forurening afvises modtagelsen af jorden.
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 27-28 i miljøgodkendelse af 21. oktober 2019.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	Arkil forventer at afslutte voldprojektet i oktober. Når projektet er afsluttet, skal Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø orienteres jf. vilkår 6 i miljøgodkendelsen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Planforhold	Virksomheden er beliggende i område 7.1B3 i kommuneplanen, der er udlagt til boligområde. Virksomheden er omfattet af lokalplan 7-1-111 vedtaget af Byrådet den 9. september 2019.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden modtager kun jord, når der er en driftsansvarlig person til stede på pladsen. Indkørslerne til pladsen er afspærret med henholdsvis betonklods og bunke af grus. I forbindelse med modtagelse af jord foretages en visuel modtagekontrol. Jord indeholdende byggeaffald eller lignende samt jord med synlige tegn på forurening afvises. Virksomheden har mapper for hver transportør, der leverer jord til projektet. For hver anvisning er der jordanalyser og følgesedler.
Jordforurening	Området er ikke kortlagt, men volden opbygges med en kerne af lettere forurenede jord.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening. Volden opbygges dog af lettere forurenede jord, der løbende skal afdækkes med ren muldjord.
Bæredygtighed	På tilsynet blev der ikke talt om bæredygtighed, da projektet forventes afsluttet allerede i oktober.