



Renovest A/S
Stengårdsvej 33
9670 Løgstør

Virksomheder
J.nr. MST-1272-01827
Ref. CHOLE/PEMJJE
Dato: 01. september 2016

Sendt som digital post til CVR nr.: 37276588

Kopi til:
Heine Munk, e-mail: hm@renovest.dk

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Renovest A/S
Virksomhedens adresse	Stengårdsvej 33 9670 Løgstør
CVR nummer	37276588
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	24.08.2016
Baggrunden for tilsynet	Efter ønske fra virksomheden i forbindelse med godkendelse af geologisk barriere
Varsling af tilsynet	Indkaldt af virksomheden
Deltagere fra virksomheden	Heine Munk
Øvrige deltagere	Jørgen Kristensen (Vesthimmerlands Kommune) Ane Grethe Stadel (Rambøll)
Tilsynet udført af	Christian Olesen/Peter Møller
Tilsynet omfattede	Tilsyn med udlægning af geologisk barriere i nye deponeringsenheder.
Materiale udleveret	

Tilsyn med lerudlægning 24. august 2016

Renovest A/S har iværksat en mindre prøveudlægning af ler, idet den geologiske beskrivelse har vist et indhold af silt, og det derfor er nødvendigt at vurdere om leret er geoteknisk egnet og kan udlægges, inden der udarbejdes dokumentation for lerets egenskaber og inden der indhentes endelig accept af anvendelsen af dette lerparti fra MST.

Der var udlagt finkornet materiale i en ca. 10 m bred bane på de nye enheders vestlige skrænt. Der var udlagt et ca. 25 cm tykt lag, som blev komprimeret med en lille fjernstyret tromle.

4 fotos fra tilsynet er indsat herunder.

Videre forløb

Komprimeringstest blev gennemført umiddelbart efter tilsynet og resultater fremsendes hurtigst muligt til MST.

Der skal efter den første komprimering pålægges mindst yderligere 25 cm, som skal komprimeres og glittes.

Inden lerpartiet kan udlægges, skal der (i henhold til vilkår B12) indsendes dokumentation for overholdelse af vilkår B9 og B10. Denne dokumentation er modtaget 31. august 2016, og Miljøstyrelsen tager stilling til dokumentationen i et separat brev.

Miljøstyrelsen kommenterede, at det er vigtigt at udlagt ler ikke udtørres og at arbejdet skal tilrettelægges således at dette undgås.

Miljøstyrelsen gav tilsagn om at prioritere godkendelsen af den fremsendte dokumentation meget højt, i den udstrækning øvrige akutte opgaver tillader det.

Det er aftalt, at Miljøstyrelsen udfører nyt tilsyn - i hvert fald, når der udlægges membran.



