



Rapport for miljøtilsyn hos Geert Kristensen, Medholt, Grundtvig Sørensens Vej 15, 9382 Tylstrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	02.10.2025		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon	40271681	CVR nr.	52611415
E-mail	karenlene-sloth@gmail.com	P. nr.	1001990072

Virksomhedstype	K206, Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1		
Godkendelsesdato	11.05.2023		
Tilslutningstilladelse spildevand	Ingen spildevand		

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
22-04-2026	Henstilling	Meddelt	Det skal sikres at der slutafdækkes senest 1 uge efter modtagelse af jorden, jf. vilkår 20
22-04-2026	Indskærpelse	Meddelt	Vilkår 2 om modtagerkontrol, herunder visuel kontrol af hvert læs, skal sikres.
22-03-2024	Aftale	Meddelt	Volden skal dækkes til med slutningafdækkende jord løbende og senest 1 uge efter indbygningsjorden er lagt op
22-03-2022	Aftale	Meddelt	Det må ikke være muligt at aflevere jord uden for åbningstid og hvis der i øvrigt ikke er personer fra virksomheden til stede til at lave den fornødne modtagerkontrol.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Etablering af vold af jord med henblik på at dæmpe støj fra motorvejen ved boligen på anlægsadressen og for omkringliggende huse.</p> <p>Voldanlægget bliver ca. 280 meter lang, 6 meter høj (topkote over motorvejs-niveau) og 22 meter bred. Kernen af støjvolden opbygges af ren og lettere forurenede jord, mens et muldlag øverst skal sikre, at der ikke kan forekomme kontakt med eller spredning af den lettere forurenede jord.</p> <p>Det er estimeret, at der i alt skal bruges ca. 22.500 m³ jord for hele den ønskede støjvolds længde på ca. 280 m.</p> <p>Det forventes at anlægsperioden vil tage 1,5 – 3 år, men det vil afhænge af, hvor meget jord der kan tilføres, dvs. konjunkturen i bygge- og anlægsbranchen.</p> <p>Adgangen til voldanlægget vil ske via Luneborgvej og Grundtvig Sørensens vej. Det forventes at der maksimalt kommer 10 lastbiler pr. dag.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		7-18	7-14	ikke tilladt
	Miljøledelse			

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ved tilsynet ikke set tegn på jordforurening.
Generelle bemærkninger	<p>Tilsynet blev udført uvarslet. Miljømyndigheden traf ingen fra virksomheden under tilsynet. Tilsynet blev udført med henblik på at følge voldens opbygning. Anlægsperioden er kort, så miljømyndigheden ønsker at udføre tilsyn udover basistilsyn, som kun skal ske hvert 3. år.</p> <p>Ang. adgang til pladsen og modtagerkontrol. Det gælder jf. vilkår 14, 15 og vilkår 2 at:</p> <p>"Det skal sikres, at der ikke tilkøres jord uden for pladsens driftstider. Dette kan fx ske ved hegning og aflåsning uden for driftstiden."</p> <p>"Der skal være en person til stede til at foretage modtagerkontrol og vejlede om korrekt aflevering"</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>"Der skal foretages en modtagekontrol i forbindelse med modtagelse af det enkelte jordlæs. Modtagekontrollen skal som minimum omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En visuel og lugtmæssig inspektion af jorden forud for aflæsning • En registrering af oplysninger om oprindelseslokaliteten, den leve rede jordmængde samt om der er tale om uforurenet jord eller lettere forurenet jord. • Kontrol af at jorden er accepteret eller anvist til anvendelse i projektet." <p>Ved tilsynet kunne det ses at pladsen ikke var afspærret og der kom også en lastbil og læssede jord af under tilsynet, selvom der ikke var personale fra virksomheden til stede. Chaufføren kunne fortælle hvor jorden kom fra og oplyste at leveringen også var aftalt med den driftsansvarlige.</p> <p>Virksomheden har efter tilsynet oplyst i en mail:</p> <p>Der er indkøbt 2 klodser i beton og opstillet 1 i hver side af adgangsvejen til volden. Imellem disse placeres skovlen fra gummigeden, når arbejdsdagen er ovre og på dage, hvor der ikke er nogen til stede på ejendommen, som fx. i weekenden og ved ferie.</p> <p>Desuden er der installeret 3 videoovervågningskameraer. Dette sikrer, at virksomheden efterfølgende har muligheden for at se, hvad der er sket på pladsen, hvis der skulle være kommet noget jord, som der ikke er modtaget vejseddel på.</p> <p>Det er også oplyst at der er nogen hjemme på ejendommen hver dag, og indehaver følger tæt med i, hvem der kommer med jord ligesom han følger tæt med i, hvad der bliver læsset af. Der er endnu ikke sket tilkørsel af uønsket jord.</p> <p>Aalborg Kommune accepterer afspærringsløsningen med betonklodser og gummiged, men vurderer ikke at vilkår 2 kan overholdes med den beskrevne løsning. Det er ikke nok at der afleveres en vejseddel i en postkasse.</p> <p>Aalborg Kommune indskærper at Geert Kristensen, Medholt, sikrer at vilkår 2 fremadrettet overholdes. Det betyder at der skal personale ud til hver enkelt læs og tjekke om jorden kan modtages, ud fra de punkter der er angivet i vilkåret.</p> <p>Ang. markeringsnet og slutafdækning:</p> <p>Jf. miljøgodkendelsens vilkår 16 gælder det at: "Der skal udlægges et markeringsnet mellem intakt jord og tilført jord på det område, hvor volden etableres, og mellem den indbyggede jord og slutafdækning".</p> <p>Jf. miljøgodkendelsens vilkår 19 gælder det at: "Volden skal løbende og senest en uge efter, at jorden er modtaget, slutafdækkes med minimum</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>0,25 meter ren jord. Jord der bruges til slutfædækning, skal være dokumenteret ren jord eller stamme fra arealer, der hverken er områdeklassificeret eller kortlagt. Slutfædækningen skal til en hver tid være vedligeholdt, sådan at erosion og sætninger undgås."</p> <p>Aalborg Kommune kunne ved tilsynet se at der visse steder er markeringsnet der stikker ud af siden af volden. Andre steder kunne det ikke ses om der er udlagt markeringsnet.</p> <p>Aalborg Kommune har efter tilsynet spurgt ind til dette og fået svar fra virksomheden:</p> <p>"Der er placeret markeringsnet i bunden af volden samt på siden mod motorvejen, som er færdiggjort. Videre skal det bemærkes, at Geert løbende har haft en landinspektør ude for rådgivning samt til placering af markeringspinde, således at volden har den rette højde, længde, bredde og hældning."</p> <p>"Da jorden modtages løbende, afdækkes der med net og rent jord, når der er fyldt op med K2 jord"</p> <p>Aalborg Kommune henstiller til at vilkår 19 om slutfædækning inden for en uge, overholdes.</p> <p>Ang. affald i jorden</p> <p>Jf. vilkår 20 gælder det at: "Der skal gennemføres visuel kontrol af alle tilførte vognlæs af jord. Hvis jord i et tilført vognlæs udviser forureningsindikatorer så som forurening i fri fase, eller hvis jorden indeholder byggeaffald, asfaltrester, slagge, træ eller andet affald, skal læsset afvises. Ved begrundet mistanke om uoverensstemmelse mellem jorden og analyseresultatet skal der ske en yderligere kontrol af jorden."</p> <p>Ved tilsynet blev volden og jordbunker besigtiget. Der blev ikke set affald af væsentlig betydning.</p> <p>Ønske om ændrede dimensioner på volden.</p> <p>Virksomheden har henvendt sig til Aalborg kommune med ønske om at lave toppen af volden bredere af sikkerhedsmæssige årsager. Dette vil bevirke en anden hældning på voldens en side, at volden bliver bredere i bunden og at der skal anvendes mere jord. Aalborg Kommune har vurderet at dette kan gøres uden fornyet miljøgodkendelse og dette meddeles i særskilt brev. Der skal søges landzonetilladelse til de nye dimensioner og det er der søgt om. Denne sag afventer afgørelse.</p>
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	<p>Virksomheden skal, jf. miljøgodkendelsens vilkår 1, føre driftsjournal, som ved tilsyn eller på forlangende skal forevises tilsynsmyndigheden.</p> <p>I forbindelse med tilsynet, har miljømyndigheden umiddelbart efter anmodet om en opgørelse over modtaget jord frem til udgangen af september 2025. Dette er modtaget.</p>
Bæredygtighed*	<p>Da tilsynet var uvarslet og der ikke blev truffet personer fra virksomheden på dagen, er bæredygtighed ikke blevet drøftet ved dette tilsyn.</p>