



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2020 - 71220
Ref. Bevch
Dato: 6. juli 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Grindsted Deponi - Deponi Syd I/S.
Virksomhedens adresse	Ribe Landevej 6, 7200 Grindsted
CVR nummer	33343795
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet var varslet med brev af 1. maj 2026
Deltagere fra virksomheden	Winnie Schaar og Nanna Lund Lavasani
Øvrige deltagere	Deltagere fra Billund Kommune samt Billund Vand og Genbrug
Tilsynet udført af	Benedikte Vandsø Christensen og Lone Nielsen
Tilsynet omfattede	Tilsyn med oplag af jord samt celle 2.2.1 og 2.2.2 Affaldstilsyn



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
09-11-2023	Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b	Supplerende vilkår for egenkontrol PFAS Er efterlevet.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Årsrapport 2023, 2024, 2025	Der indsendes årligt en årsrapport, hvori egenkontrollen afrapporteres i overensstemmelse med vilkår. Kontrollen med grundvand nedstrøms deponiet viser, at der har været delvise overskridelser af de fastsatte alarmværdier for de fire udvalgte kontrolparametre, dvs. ledningsevne, ammonium/ammoniak, NVOC og klorid i perioden 2023 - 2025. Overskridelserne skyldes formodentlig eftervirkningerne af en tæret perkolatbrønd i 2015 nær K15 og opstuvning af perkolat i gennemløbsbrønd nær K22 pga. pumpestop i 2019. Der ses ligeledes lidt stigende værdier af udvalgte parametre i K20 ved indløbsbygværket for spildevand, der analyseres fælles med Grindsted nedlukke deponi. Miljøstyrelsen følger udviklingen i borerne.

Jordforurening

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:

- Deponi Syd I/S Revurdering af Miljøgodkendelse for Grindsted Deponi af 15. januar 2013
- Ændring af positivliste af 25. maj 2016
- Påbud om supplerende vilkår for egenkontrol – tilføjelse af PFAS - forbindelser af 9. november 2023

Gennemgang af miljøforhold

Status på positivliste

Positivlisten til Grindsted Deponi bør ændres, idet det siden 1. januar 2023 ikke længere har været tilladt at deponere blandet affald på depotet men kun mineralsk affald, idet anlægget ikke er kystnært. Deponi Syd vil fremover kun deponere asbestholdig mineralsk affald på depotet og skal i princippet have en positivliste kun med EAK kode 170605. Miljøstyrelsen har endnu ikke fået ændret positivlisten. EAK kode 170605 asbestholdige byggematerialer er

på den eksisterende positivliste, der også rummer diverse EAK koder for affaldstyper, der karakteriseres som blandet affald.

Der deponeres kun indpakkeede asbestholdige eternitplader på depotet indsamlet i Billund kommune. Deponiet er ved at være fyldt op. Det blev oplyst, at der formodes at være en restkapacitet på depotet på 600 bigbags.

Opstart af revurdering - Fælles med Grindsted Nedlukkede Deponi (det tidl. Grindsted Affalds- og Genbrugscenter)

Miljøstyrelsen opstartede revurdering af miljøgodkendelserne på Grindsted Deponi – Deponi Syd I/S i december 2025. I opstartsbrevet var der sat en frist for indsendelse af opdateret miljøteknisk beskrivelse til Miljøstyrelsen til den 16. januar 2026. Fristen blev udsat til et ubestemt tidspunkt ifbm. basistilsyn på Grindsted Deponi og Grindsted Nedlukkede Deponi. Det blev aftalt, at fristen for at indsende opdateret miljøteknisk beskrivelse, herunder oplysninger for vurdering af, om der skal laves basistilstandsrapport på Grindsted deponi er den 1. september 2026.

Deponi Syd I/S og Billund Kommune ønsker at få ændret/reduceret egenkontrolprogrammet på Grindsted Deponi og Grindsted Nedlukkede Deponi. Der monitoreres pt. i mange boringer. Det blev aftalt, at oplæg til reduktion af egenkontrolprogrammet kan indsendes sammen med det øvrige materiale til revurderingen eller i en særskilt ansøgning til Miljøstyrelsen.

Affaldstilsyn.

Grindsted Deponi – Deponi Syd I/S er udtaget til styrket affaldstilsyn 2026. Miljøstyrelsen ADA har overtaget tilsynet fra kommunerne og Tilsynet er ikke relevant på Grindsted Deponi – Deponi Syd I/S, idet deponiet alene består af to åbne enheder for mineralsk affald og har lejet sig ind hos Billund Vand og Genbrug i forhold til vejebod og brovægt.

Indretning og drift

Kampagnetilsyn

Miljøstyrelsen foretager i 2025 og 2026 to tilsynskampanjer der omfatter:

- Visuel kontrol med modtagelse af affald
- Oplag af jord.

Visuel kontrol med modtagelse af affald

Deponi Syd I/S oplyste, at der kun modtages indpakkeede eternitplader på Grindsted Deponi, som afhentes af en og samme transportør. Der er kamera ved vejeboden/brovægten som kontrolleres i vejeboden. Affaldet kontrolleres ved tippen. Affaldet kranes af og stilles forsigtigt på deponiet.

Oplag af jord

Deponi Syd I/S oplyste, at de har et oplag af ca. 4000 m³ ren jord, der skal anvendes til slutafdækning og ca. 4000 m³, der skal analyseres, før det vurderes om det kan anvendes til slutafdækning. Jord der ikke overholder kat. 1 køres ud igen. Jorden kommer fra et anlægsarbejde på det tilstødende Billund Vand og Genbrug. (Se også under punktet *besigtigelse af deponiet*).

Ifølge forudsætningerne i sikkerhedsstillelsesberegningen for Enhed 6 (celle 2.2.1 og 2.2.2) på Grindsted Deponi skal et areal på 18.150 m² slutafdækkes.

Luftforurening/Gas

Der er tidligere lavet gasundersøgelser i celle 2.2.1 og 2.2.2. som viste, at der ikke er gas i deponiet. Cellerne er oprindeligt godkendt til blandet affald og det var i forbindelse med indlægning af affald i disse, at der blev lavet gasundersøgelser.

Jf. Årsrapport 2015, blev der foretaget monitoring af gas i 16 døgn (12. august til 28. august 2015). Resultatet heraf blev sendt til Miljøstyrelsen ved notat dateret 31. august 2015. Deponi Syds vurdering var, at indholdet af metan er så lavt og gassen af en så ringe kvalitet, at den ikke umiddelbart kan anvendes i en gasmotor eller afbrændes i en fakkel.

Siden 2023 er der kun deponeret mineralsk affald på depotet.

Spildevand/Perkolat

Perkolat fra celle 2.2.1 og 2.2.2 samles i indløbsbygværket

Jord og grundvand

Der er konstateret PFAS i grundvandet og overskridelse af alarmværdier. Miljøstyrelsen følger udviklingen.

Status på Miljøstyrelsens påbud efter JFL om undersøgelse af jord- og grundvandsforurening for PFAS efter læk af perkolatbrønd i 2015 samt overløb af perkolat i 2019, meddelt den 16. september 2022:

Deponi Syd I/S indsendte den 14. december 2022 et notat med resultat og redegørelse for undersøgelse af PFAS-forurening ifbm. de pågældende spild.

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynet, at vi endnu ikke har taget stilling til, om der skal foretages yderligere undersøgelser af jord og grundvand som følge af de to spild.

Grundvandsmonitoringen i 2025 viser stigende værdier af NVOC, chlorid, $\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$ ved grundvandsmoniteringsboringen K20 ved indløbsbygværket for spildevand. Boringen indgår både i grundvandsmonitoringen for Grindsted Deponi – Deponi Syd I/S og Grindsted Nedlukkede Deponi. Det blev drøftet, hvad der kan være årsagen til de stigende værdier i boringen. Perkolatbrønden blev fjernet i 2023 og de sidste rørledninger blev fjernet fra området i 2025. Måske kan arbejdet i jorden kan være årsag til, at værdierne er steget. Noget af jorden er blevet skiftet ud i den forbindelse. Miljøstyrelsen afventer resultatet af grundvandsmoniteringen i boringen i 2026 og tager derefter stilling til forholdet. Deponi Syd I/S oplyste, at Deponi Syd I/S ikke har ansvar for indløbsbygværket.

Deponi Syd I/S er i gang med at teste et forrenseanlæg for rensning af perkolat for PFAS forbindelser og metaller, specielt arsen. I anlægget anvendes resiner. Anlægget er etableret på Billund Vand og Genbrugs arealer. Deponi Syd oplyste, at anlægget ser ud til at virke meget effektivt til frarensning af PFAS-forbindelser og arsen. Deponi Syds håb er, at et kommende forrenseanlæg vil kunne rense perkolatet så effektivt, at det vil kunne ledes direkte til recipient.

Sikkerhedsstillelse

Deponi Syd I/S har i forbindelse med afrapportering af årsrapport 2025 fremsendt opdateret regneark for opsparet sikkerhedsstillelse samt underskrevet garantistillelse for deponeret affald på Grindsted Deponi for 2025. Sikkerhedsstillelse er afrapporteret i overensstemmelse med vilkår om afrapportering af sikkerhedsstillelse i revurdering af miljøgodkendelse for Grindsted Deponi fra januar 2013.

Besigtigelse af anlæg

Spildevand

Indløbsbygværket blev fremvist. Hertil ledes perkolat fra Grindsted Deponi og Grindsted nedlukkede Deponi inden det sammenblandes og ledes videre til det kommunale rensningsanlæg. Anlægget er blevet renoveret.

I indløbsbygværket udtages der prøver af perkolat til analyse.

Testanlægget for forrensning af perkolat blev fremvist. Anlægget er installeret i en container og fylder meget lidt. Anlægget står på en befæstet plads på Billund Vand og Genbrugs arealer.

Oplag af jord

På den nordlige del af Grindsted Deponi, nord for celle 2.2.2 og på ubefæstet areal lå flere bunker af jord og udsorteret materiale. Jorden kommer fra et byggeprojekt på Billund Vand og Genbrugs arealer. Deponi Syd I/S oplyste, at der ligger 4000 m³ ren jord (kat. 1 jord) der skal anvendes til slutfædækning af cllle 2.2.1 og 2.2.2. Desuden ligger der 4000 m³ jord, der endnu ikke er testet. Det blev oplyst, at den jord, der ikke overholder kravene til kat. 1 jord fjernes igen.

Miljøstyrelsen oplyste, at aktiviteten/oplaget havde karakter af karteringsplads og sorteringsplads og at Deponi Syd I/S ikke har godkendelse til denne aktivitet. Jord der er mere forurennet end kat. 1 jord skal ligge på befæstet areal med kontrolleret afledning af overfladevand jf. standardvilkår til K212. Miljøstyrelsen oplyste Deponi Syd I/S om, at ikke analyseret jord og jord, der ikke overholder kravene til ren jord (kat. 1) skal fjernes snarest fra området. Det samme gælder frasorteret materiale, såfremt, dette ikke er rent.

Miljøstyrelsen er bekendt med, at der løbende skal indsamles jord til slutfædækning af deponiet og hvis Deponi Syd I/S har behov for oplag af kat 2. jord (lettere forurennet jord) til den nederste del af slutfædækningen, skal der søges miljøgodkendelse til denne aktivitet, såfremt det skal oplagres på Grindsted Deponi. Alternativt må jorden oplagres udenfor deponiet.

Deponi Syd I/S spurgte om, om jord, der er lettere forurennet, kan blive lagt op i deponiet og anvendt som den nedeste 0,5 m af slutfædækningen? Det kan den, men Deponi Syd I/S skal indsende en nedlukningsplan til Miljøstyrelsen for nedlukning af deponiet, som skal godkendes før nedlukning påbegyndes. Nedlukningsplanen skal redegøre for, at vilkår for nedlukning i revurderingen fra 2013 overholdes.



Billed 1. Oplag af jord og frasorteret materiale på Grindsted Deponis arealer.

Tippen på celle 2.2.1 blev besigtiget. Der stod tre paller med indpakket asbest på enheden, der ikke var afdækket med jord. Det eneste affald, der kommer ind på deponiet er indpakkede paller med asbestholdig eternit. Pallerne kranes af lastbilen så indpakningen ikke går i stykker. Affaldet afdækkes løbende, men ikke hver dag. Miljøstyrelsen accepterer, at der ikke sker daglig afdækning af asbestaffaldet, idet den forsigtige håndtering af de indpakkede plader sikrer mod, at indpakningen går i stykker og dermed mod spredning af asbestfibre.



Billede 2. Tippen på celle 2.2.1. Der modtages kun indpakkede asbestholdig eternit på deponiet.



Billede 3. Der sker løbende afdækning af affaldet på depotet.

Deponi Syd I/S oplyste, at deponiet er ved at være fyldt op. Det er svært at udnytte kapaciteten fuldt ud med paller med indpakket asbest. Deponi syd I/S overvejer at udfylde

restkapaciteten med forurennet jord. Grindsted Deponi har EAK kode 170504 (jord og sten) på positivlisten.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Deponi Syd I/S skal fjerne ikke analyseret jord og jord der ikke overholder kravene til ren jord (kat. 1) snarest. Det samme gælder frasorteret materiale såfremt dette ikke er rent og ikke skal bruges til slutafdækning. Deponi Syd I/S skal senest den 6. juli oplyse Miljøstyrelsen om, hvornår jord og oplag forventes at være fjernet.

Deponi syd I/S har den 29. juni 2026 oplyst Miljøstyrelsen om, at *Alle brokker er fjernet. Stakken langs vandløbet er også fjernet. Sandstakken nederst på deponiet er halvdelen fjernet den 24.6.2026. De henter løbende til et projekt de er i gang med, så det er også snart væk. I forhold til jordstakkene er de analyseret og opfylder kravene om ren jord til afdækning. Så de bliver liggende og skal tilføres deponiet ved slutafdækning.*

Miljøstyrelsen har taget ovennævnte til efterretning med en anmodning om, at Deponi Syd I/S orienterer Miljøstyrelsen, når sandstakken er fjernet helt.

2. Deponi Syd I/S skal senest den 1. september 2026 fremsende en opdateret miljøteknisk beskrivelse af deponiet til Miljøstyrelsen, herunder oplysninger til Miljøstyrelsens vurdering af, om der skal udarbejdes basistilstandsrapport for deponiet.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.