



Harboes Bryggeri A/S

Spegerborgvej 34

4230 Skælskør

Center for Teknik og Miljø
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Center for Miljø og Teknik har den 22.08.2018 foretaget et Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet (2) jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Spegerborgvej 34.

30. august 2018
Sagsnr.: 2017-173421

Kontaktperson:
Nikolaj Mikkelsen
Direkte tlf.
Mail:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Hvis SS er for høj i udløbet, pumpes det over i bassin 1.

Det blev aftalt, at Slagelse kommune og Harboes bryggeri løbende holder kontakt om situationen. Der skal findes alternative løsninger, hvis spildevandet i bassin 1 begynder at lugte for kraftigt, eller hvis bassin 1 bliver fyldt op.

EAN nr. 5798007389727

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen³. I 2018 opkræves 322,49 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

¹ LBK. nr. 966 af 23/06/2017: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

² BEK nr. 1476 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

³ BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Nikolaj Mikkelsen

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Nikolaj Mikkelsen

Fra virksomheden deltog: Søren Hede Nielsen og Sune Mikkelsen.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 1.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: '604b26 Veg. råstoffer-Bryggeri/mineralvand, kap.>300t/dg: (Kategori: 1a) 6.4b(ii)

Slagelse Kommune var d. 22. august 2018 på tilsyn på Harboes bryggeri's renseanlæg. Tilsynet blev foretaget, da der havde været og er slamflugt fra renseanlægget.

Slagelse Kommune kunne konstatere, at bassin 1 for øjeblikket bliver fyldt med spildevand fra øltapperiet, og at dette giver en syrlig lugt til omgivelserne. Vindretningen er østlig, hvorfor lugten primært går ind over selve Harboes bryggeri.

Slagelse kommune besigtigede endvidere udløbet fra Harboes renseanlæg. Det kunne konstateres, at der kun var en lille udledning fra renseanlægget på ca. ½ l/s. Det var tydeligt, at denne udledning har forhøjet indhold af suspenderet stof. Sune Mikkelsen har efterfølgende forklaret, at der går lidt tid fra SS-alarmerne reagere (ved 30-35 mg/l) til udledningen rent faktisk stopper. I den forbindelse har Harboes drøftet, at få stoppe udløbet med det samme ved slamflugt og få en pumpe sat i ved udløbet, som kan pumpe spildevandet til f.eks. bassin 1.

Opstrøms Skælskør renseanlæg er Spegerborgrenden udtørret. Ved Magleby Ravnemark er der taget et foto.

I forbindelse med tilsynet blev følgende endvidere oplyst og drøftet:

- Søren Hede Nielsen og Sune Mikkelsen oplyste, at strømperne på belufterne i bassin 2 var blevet stoppet til, hvilket havde begrænset ilttilførslen til bassinet. Normalt har de god tid til at kunne reagere på tilstopning, men denne gang er tilstopningen af strømperne sket hurtigere end forventet. Muligvis skyldes det, at bassin 2 efter nedlæggelse af bassin 1 belastes mere end tidligere.

I stedet for gummistrømper vil Harboes forsøge at anvende silikonestrømper, som skulle have en længere levetid. De forsøger at få leveret strømperne igennem Krüger, men ved endnu ikke, hvornår det kan lade sig gøre.

Det er endvidere besluttet, at strømperne skiftes hvert ½ år, som man på den måde er sikker på, at der ikke igen sker en pludselig tilstopning.

Udskiftning af strømperne forventes at tage ca. 1 dag, men der afsættes typisk 2 dage til opgaven i tilfælde af ekstraordinære udfordringer.

- Endvidere havde der også været problemer med en sikring fra SEAS-NVE's transformerstation, hvor den ene fase ud af 3 havde givet mindre strøm. Dette gjorde, at deres kompressorer ikke kunne generere ilt til belufterne i bassin 2. Dette problem er blevet løst af teknikere fra SEAS-NVE.
- Samtidig blev der tilført ekstraordinært meget spildevand til anlægget, da bryggeriet var i gang med ølftapningen. Man valgte derfor at lede spildevandet til bassin 1, da buffertankene var fyldte. Der er tilsat jernchlorid til spildevandet i bassin 1 for at mindske lugtgenerne.
- Søren oplyste, at de fortsat ikke havde hørt fra Jan Jørgensen, SK Forsyning i forhold til at kunne tillede spildevand til Skælskør renseanlæg. Det blev aftalt, at Slagelse Kommune kontakter Jan Jørgensen for at høre til status.
- Det blev endvidere aftalt, at Slagelse kommune og Harboes bryggeri løbende holder kontakt om situationen. Der skal findes alternative løsninger, hvis spildevandet i bassin 1 begynder at lugte for kraftigt og genere naboerne. Ligeledes skal der findes alternative løsninger, hvis bassin 1 bliver fyldt op. Det kan f.eks. blive nødvendigt at pumpe spildevandet ind til Skælskør renseanlæg.



Tilførsel af spildevand til bassin 2



Udledning af spildevand fra Harboes renseanlæg til Spegerborgrenden



Spegerborgrenden ved Magleby.