



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2020-1156
Ref. Frskf/Marip
Dato: 14. februar 2025

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Kronospan ApS
Virksomhedens adresse	Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård
CVR nummer	11766110
Virksomhedstype	6.1.c Fremstilling i industrianlæg af: En eller flere af følgende træbaserede plader: OSB-plader, spånplader eller fiberplader, hvor produktionskapaciteten er større end 600 m ³ /dag.
Tidspunkt for tilsynet	29. januar 2025
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn
Varsling af tilsynet	22. januar 2025
Deltagere fra virksomheden	Melisa Hadzic, Vivita Vavere-Ozola, Henrik Skovbo, Nikolaj Thykier, Ole Brok Møller, Dr. Seifert.
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Marianne Ripka, Frederik Felding
Tilsynet omfattede	Generel orientering herunder om driftsforhold. Status for: Handlingsplan for ændret udledning af spildevand Monitering af grundvandsforurening jf. påbud af 1. november 2023 Målinger på Conti-bygning Brændselsstak og opmåling Øget medforbrænding af affaldstræ
Materiale udleveret	

Generel orientering

Melissa Hadzic er ny miljømedarbejder, så der nu er tre medarbejdere i miljøafdelingen. Desuden er der ansat en medarbejder med særligt ansvar for brandsikkerhed. Der er sat særlig fokus på brandsikring, sikkerhed, dokumentation og miljø i Kronospan.

Kronspan oplyser, at der etableres en ny turbine til strømeffektivisering.

Gennemgang af miljøforhold og status på projekter

Regnvandsudfordringer

De seneste par års stigende regnvandsmængder udfordrer spildevandssystemet.

Spildevandssystemet ændres ved at optimere brugen af kemikalier i spildevandsrensingsanlægget og holde vandniveauet i bassinerne (opbevaringstank 1 & 2 og sedimentationstank 2) til et minimum hvilket resulterer i 40% mere spildevandskapacitet.

Kronspan oplyser desuden, at det anslås, at der kan opnås ca. 9.000 m³ reduktion af afledt spildevand per år ved etableringen af et nedsivningsområde.

Ændringerne har resulteret i, at der ikke er forekommet overløb til bækken. På baggrund af ændringerne forventer Kronspan ikke, at der vil forekomme overløbshændelser fremover.

Kronspan er ved at undersøge muligheden for at etablere et nyt nedsivningsområde (LAR) hvor der benyttes pil til rensning. Det skal afklares med Kommunen og Miljøstyrelsen, hvem der er myndighed.

Jord- og grundvandsforurening

Grundvandsforureningsundersøgelser jf. vilkår I3 samt påbud af 1. november 2023 er fremsendt. I forbindelse med næste indrapportering anmoder Miljøstyrelsen om, at analyseresultaterne suppleres med en vurdering af udviklingen.

Luftforurening

Der er gennemført analyser af TVOC, støv og formaldehyd fra Conti bygningen. Rapport samt vurdering af analysemetoder indsendes om 1-2 uger.

Merforbrænding af affaldstræ: Opdateret udgave af miljøkonsekvensrapport fremsendes forventeligt primo marts.

Støvforurening

Spandprøver for støv viser god sammenhæng med analyser jf. EU norm.

Kronspan forklarer, at årsagen til støv ikke er oplaget i sig selv. Derimod er årsagerne til støvproblemer defekt materiel som f.eks. utætte rør og porte, håndteringen af oplag m.m.

For at minimere støv har Kronspan udført følgende tiltag:

- Automatisk sprinkler ved oplag.
- Støvbinder på grusveje.
- Grønt hegn, dvs. beplantning af nye buske og træer rundt om virksomheden.

Brændselsstakken

Kronspan oplyste at brændselsstakkens vægt nu er på 64.687 tons.

Skumslukningsanlæg

Kronspan oplyste at de har et skumslukningsanlæg i anlægget til oprensning og neddeling af træ. Skumslukningsanlægget indeholder dog ikke PFAS.

Spørgsmål om skumslukningsanlæg fremsendes til Henrik.

MCP-bekendtgørelsen

Miljøstyrelsen gjorde opmærksom på, at MCP-bekendtgørelsen er direkte bindende fra 1. januar 2025.

Klager siden sidste tilsyn (19. marts 2024)

Kronspan har modtaget 5 klager siden sidste tilsyn - 2 for støj, 3 for støv

Der blev fundet en løsning på 4 af klagerne. Den sidste klage handlede om støj, men Kronospan kunne ikke finde en årsag til at der skulle være forøget støj på tidspunktet hvor der blev klaget.

Miljøuheld siden sidste tilsyn

Der er ikke registreret uheld siden sidste tilsyn.

Opfølgning på sidste tilsyn

Intet at bemærke.

Fysisk tilsyn

Spildevandsrensningsanlægget og opsamlingstanke/bassiner blev besøgt under tilsynet.

Kronospan oplyste at afløbet er fjernet fra det gamle bassin til limspildevand. Det skal fremover oprenses, overdækkes og bruges i tilfælde af, at der er behov for en reservetank til opsamlet brandvand, hvis der ikke er tilstrækkelig opsamlingskapacitet i den gamle olieudskiller.



Vandstanden i sedimentationstank 1 var fortsat ret høj. Kronospan oplyste at det kun var de runde opsamlingstanke og sedimentationstank 2, hvor vandstanden er holdt lav.



Der var ved tilsynet alger/andemad i vandet i bækken.



Skumslukningsanlægget i "oprensning og neddeling af træ" blev inspiceret. Kronospan oplyste at det ikke indeholder PFAS.



Brændselsstakken blev besigtiget. Kronospan oplyste at der primært fokuseres på at fjerne brændsel fra den ubefæstede del af arealet, når vindretningen tillader. Det nye beplantede "grønne hegn" i virksomhedens omkreds nær brændselsstakken blev ligeledes fremvist.



Kronospan's nye ammoniaktank som er del af SCR-anlægget blev besigtiget. Det blev bekræftet at tanken er dobbeltvægget.



Der blev under tilsynet observeret en del huller og revner i belægningen på pladsen med affaldstræoplag. Kronospan har oplyst, at dette vil blive udbedret i løbet af sommeren 2025. Miljøstyrelsen vil følge op på dette ved næste tilsyn.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. På tilsynet blev aftalt, at

- Kronospan svarer på spørgsmål vedr. skumslukningsanlæg efter fremsendelse pr mail.
- Kronospan sender rapport og redegørelse vedr. målinger på Conti-bygningen.

Kronospan har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen. Kronospan har i den forbindelse indsendt præciserende bemærkninger til udkastet, som er indarbejdet i tilsynsrapporten.