



Københavns Skyttecenter
Selinevej 5
2300 København S

Tilsynsrapport: Københavns Skyttecenter

Center for Miljøbeskyttelse har d. 18. juni 2019 været på tilsyn:

Virksomhed:	Københavns Skyttecenter (KSC)
Adresse:	Selinevej 5A, 2300 København S
CVR nr. / P nr.	34 16 38 63 / 1017517739
Deltagere:	Finn Scheibye, Henrik Jørgensen og Jan Nielsen fra KSC) Martin Sune Møller og Tina Ginty fra Center for Miljøbeskyttelse
Virksomheden er:	Omfattet af listepunkt J 203 Udendørs skydebaner jf. godkendelsesbekendtgørelse BEK nr. 1317 af 20/11/2018
Tilsynet blev foretaget som:	Varslet
Formålet med tilsynet var at:	Gennemgå virksomhedens miljøgodkendelse fra april 2014, hvor der er særlig fokus på de støjdæmpende foranstaltninger af de enkelte skydebaner
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Resultat af seneste egenkontrol:	Statusrapport 2018 med detaljeret støjreduktionsplan er indsendt til Center for Miljøbeskyttelse rettidig if. Vilkår 19 i gældende miljøgodkendelse.

25. juni 2019

Sagsnr.
2019-0011655

Dokumentnr.
2019-0011655-21

Sagsbehandler
Tina Ringskou Ginty

Byens Anvendelse
Forurenende Virksomhed

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Konklusion på tilsynet:	Københavns Skyttecenter effektuerer løbende støjreduktionsplanen, og det vurderes, at støjreduktionen er effektueret senest 2021. Der søges om tilladelse hos fredningsmyndighederne til at etablere støjskærme langs voldende Jf. handleplanens punkt 6 og 8. Affaldshåndtering, indsamling, sortering og bortskaffelse af affald, sker efter gældende regler.
-------------------------	--

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

Denne rapport offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Center for Miljøbeskyttelses afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Københavns Kommune skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Med venlig hilsen

Tina Ringskou Ginty
Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 117 af 28/01/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 117 af 28/01/2019

Baggrundsnotat

På tilsynet blev følgende gennemgået:

Drift og indretning**Kommentarer:**

Civile skytte- og jagtforeninger, politi og militærs brug af Skyttecenterets baner er de seneste år steget, mens antallet af henvendelser til Københavns Kommune over gener er uændret, ca. 10 pr. år.

Dette tilskrives at de støjdæmpende foranstaltninger skrider fremad. Ved tilsynet blev følgende punkter i handleplanen gennemgået:

Punkt 5, bane 1-3, 300 meter baner

Støjsluser er etableret i 4,7 meter dybe og 3,2 meter brede. Derudover er der kørt træflis i bunden af sluserne.



Københavns Skyttecenter har valgt at opsætte akustikplader, (toldtekt) i skyttehuset. Det vurderes at dette har en effekt på det samlede "støjbillede", selvom den største effekt opnås for husets brugere.

Kommentarer fortsat:

Punkt 1-4, bane O (Hjemmeværnets bane)

Bagskærm er opført, og ved standpladserne er monteret støjdæpende sideskærme. Ved standpladserne er monteret flytbare skærme. Disse skærme er forsynet med en anordning, der sikrer at skydning ikke kan ske før skærmene er klappet op. Støjdæmpningen er sket i et tæt samarbejde med akustikere fra Sweco, mens udformning af skærme mv. er udført af driftspersonale på Skyttecenteret. Undervejs i arbejdet er der udført beregninger således at den største støjreduktion er opnået.



Punkt 12, bane 10

jf. handleplan skulle højre sidevold /jordvolde forhøjes. Der er i stedet opstillet en ca. 6 meter høj sideskærm. Dette arbejde fortsætter med de øvrige baner 11-12 efter tilladelse fra fredningsmyndighederne.



Støj

Kommentarer:

Københavns Skyttecenter følger miljøgodkendelsens handleplan, se revideret tidsplan, bilag 1.

Der søges fredningsmyndighedernes tilladelse til at opføre en skærm langs siden af volden., som den der blev set ved tilsynet den 18. juni og Jf. handleplanens punkt 6 og 8.

Ifølge revideret plan vurderes det, at miljøgodkendelsens handleplanen er implementeret senest 2021. Herefter skal Skyttecenteret jf. vilkår 13 overholde støjbelastningen på 62 dB(A)I fra alle aktiviteterne på anlægget undtaget bane 0 ved nærmeste støjfølsomme anvendelse.

Luft

Kommentarer:

- Forholdet blev gennemgået og tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger

Spildevand

Kommentarer:

Ej relevant

Tanke**Tanke**

Kommentarer:

- Forholdet blev ikke gennemgået ved tilsynet 18. juni 2019r

Jord/vand/oilag

Blev der konstateret jordforurening på tilsynet?

☐ ja

☒ Nej

Affaldshåndtering

Kommentarer:

Skyttecenteret indsamler, sorterer og afleverer patroner og projektiler.

Kvittering fra affaldsaflevering blev udleveret ved tilsynet . Heraf fremgik det, at Hals Metal i august 2018 modtog:

20.237 kg skydebanebly

778 kg Messing

Udover metaller sorteres og afleveres pap, papir samt småt forbrændingseget affald.

Virksomhedens egenkontrol

Kommentarer:

Københavns Skyttecenter skal jf. vilkår 3 rapportere status for gennemførte tiltag

BILAG 1

Revideret tidsplan med farveangivelse af ikke relevant/udført/planlagt.

Bilaget svarer til bilaget i miljøgodkendelsens bilag 4, side 29-30, idet de støjdæmpende foranstaltninger i den oprindelige plan er erstattet af de faktisk gennemførte/p.t. planlagte foranstaltninger.

Våben-klasse	Bane nr./afstand	HP nr.	Støjdæmpende foranstaltninger som medfører, at den maksimale støj højst udgør 62 dB(A) i samtlige beregningspunkter. Bortset fra bane 0, hvor støjen i beregningspunkterne højst udgør 65 dB(A) i	Udført/planlagt
1	0 50 m	1	2,6 m høje flytbare støjskærme bag standpladsen, og fast støjskærm i højre side af standpladsen muliggør skydning med våbenklasse 1 uden at overskrive en støjgrænse på 65 dB(A) i.	2018/ feb. 2018
3	0 0 - 48 m	2	Fremover benyttes GV M/85 i våbenklasse 3.	2018/ feb. 2018
1	0 100 m	3	2,6 m høje flytbare støjskærme bag standpladsen, og fast støjskærm i højre side af standpladsen vil muliggøre skydning med våbenklasse 1 uden at overskrive en støjgrænse på 65 dB(A) i.	2018/ feb. 2018
1	0 200 m	4	2,6 m høj bagskærm vil muliggøre skydning med våbenklasse 1 uden at overskrive en støjgrænse på 65 dB(A) i.	2018/ feb. 2018
1	1 - 3 300 m	5	Støjcluser, 4,7 m dybe og 3,2 m brede.	2018
1	4 50 m vildsvin	6	Venstre sidevold forhøjes 0,5 m. Medfører samtidig gennemførelse af handlingsplan # 8.	2018
1	5 Indskydning	7	Venstre sidevold forlænges tilbage til kørevej N for skydehus. Støjcluser, 3 m dybe og 3 m brede.	2018/ feb. 2018
3	6 50 m og frem	8	Højre sidevold forhøjes 0,5 m fra skydehus og så langt frem som muligt (minimum 75 m).	2018
1	8 100 m elgbane	9	Støjcluse 3 m dyb, 3,8 m bred	2018
1	7 100 m sortkrudt	10	Ingen nødvendige aktiviteter.	N/A
1	8 - 9 200 m	11	Støjcluser, 3,6 m dybe m dybe og 3 m brede.	2018
1	10 75 m og frem	12	Højre sidevold min. 8 m over baneplan t.o.m. 100 m fra Sydvoid. Venstre sidevold min. 7 m over baneplan t.o.m. 100 m fra sydvoid.	2020
1	11 - 13 50 m og frem	13	Venstre sidevold min. 8 m over baneplan. Højre sidevold på bane 11, 7 m over baneplan t.o.m. 100 m fra sydvoid.	2021
1	12 100 m	14	L-formet bagskærm 2 m høj max 8 m fra standplads. Max våbenhøjde=1,1 m hvis ej skydehus.	2018
1	13 100 m	15	Standpladsen indrettes ikke i henhold til de aktuelle planer	N/A
3	14 - 16 IP 8 C baner	16	Der skydes med våbenklasse 3. Bagskærm hæves til 4,25 m over standplads. Skærm på venstre sidevold til 8 m højde.	2018- feb 2017
3	16 IP 8 C bane	17	2,6 m høj skærm 10 m bag standplads, fra højre sidevold og 8 m vinkelret ud fra voldfoden. Venstre sidevold hæves til 6 m over baneplan	2017
11	17 Western-bane	18	Ingen nødvendige aktiviteter. Beregningerne er opdateret, så de afspejler den faktiske placering af standpladsen 10 m fra endevoid mod syd.	N/A
10	18 50 m	19	Ingen nødvendige aktiviteter.	N/A
8	19 25 m Pistol	20	Der skydes med våbenklasse 8. Alle "Højre"-sidevægge forhøjes til 6 m over baneplan.	2018-2018

(Ikke relevant

Signaturforklaring - (Udført

(Planlagt til