FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Notat efter besigtigelse den 7. oktober 2026

Dato: 12. oktober 2026

Sagsnummer: GEO-2024-04251
DokId: 8945834
Forfatter:
Jette Brønnum

Frederikshavn Kommune har besigtiget tilstanden af den betonbelægning, der er udlagt ved reetablering efter oprensning af forurening på Vendsysselvej 197, 9900 Frederikshavn.

Den nyetablerede beton er intakt, men der er tegn på, at det underliggende materiale ikke er komprimeret tilstrækkeligt. Den eksisterende beton er knækket og niveauet af denne del af betonen ligger nu lavere end det omkringliggende beton.











Frederikshavn Kommune meddelte den 10. marts 2025 påbud efter jordforureningslovens §41, hvor der blandt andet blev stillet krav om at *reetableringen under tidligere betonbelægning skal ske med bundsikring, der komprimeres inden arealet igen støbes med beton.*

Forholdet er politianmeldt den 6. maj 2025.