Aalborg Kommune, TM, Miljø
Stigsborg Brygge 105, 9400 Nørresundby

Rapport for miljøtilsyn hos Anker Christensen Eftf. ApS, Rørdalsvej 230, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	05.10.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon		**CVR nr.**	30705335
E-mail		**P. nr.**	1031872495

Virksomhedstype	K206, Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1
Godkendelsesdato	14-09-2026
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aalborg Kommune

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
03-10-2025	Påbuds-varsel	Efterkommet	
14-10-2025	Øvrige påbud	Efterkommet	Aalborg Kommune, Miljø er bekendt med at Anker Christensen Eftf. ApS, ønsker at etablere en virksomhed på Rørdalsvej 230, hvor man vil modtage og behandle affald. Forud for etablering af denne virksomhed, skal matriklen først terrænreguleres og så vidt Aalborg Kommune er oplyst, er det tiltænkt at anvende sorteret, uforurenet byggematerialer til en terrænregulering. Dette forhold er blevet konstateret ud fra besigtigelse d. 03-09-2023 samt efterfølgende bekræftet på et opfølgende møde d. 02-01-2025 med repræsentant fra Anker Christensens ftf. ApS. Aalborg Kommune har efterfølgende konstateret at dele af det modtagne byggeaffald til terrænreguleringen ikke er knust i forvejen og at Anker Christensen Eftf. ApS har opsat et knuseanlæg og knuser affald på stedet. Aalborg Kommune meddeler hermed standsningspåbud jf. Miljøbeskyttelseslovens1 § 69 stk. 1, til Anker Christensens Eftf. ApS vedrørende driften af den igangværende terrænregulering på Rørdalsvej 230, 9220 Aalborg Ø.
27-01-2026	Indskær-pelse	Efterkommet	Idet der er tale om ulovlig drift af virksomheden. hvor der ikke er meddelt miljøgodkendelse, indskærper Aalborg Kommune, Miljø §33 i LBK nr. 1742 af 22/12/2025 "Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse". Indskærpelsen kan efterkommes ved fysik lovliggørelse. Containere med affald og jord, fjernes fra pladsen senest d. 04-02-2026. Billeddokumentation for at containerne er fjernet fremsendes, samt skal vejesedler fra godkendte modtageranlæg fremsendes til miljøsagsbehandler (Frist udsat til senest d. 17-04-2026.)
27-01-2026	Aftale	Efterkommet	Afspærring til pladsen i form af en kæde opsættes inden d. 04-02-2026. Billeddokumentation fremsendes.
27-01-2026	Aftale	Efterkommet	Der fremsendes skriftlig dokumentation på hvem der er entreprenør, har udført screening, hvem er bygherrer og hvilken adresse affaldet med murbrokker, tapet, glas og batterier stammer fra. Dette gøres senest d. 02-04-2026
27-01-2026	Aftale	Efterkommet	Poser med slibestøv fra betongulve køres til godkendt modtager. Dette gøres senest d. 04-02-2026. Billeddokumentation for at poserne fjernet fremsendes, samt skal vejesedler fra godkendte modtageranlæg fremsendes til miljøsagsbehandler. (Frist udsat til senest d. 17-04-2026.)

Dato	Type	Status	Kommentar
11-03-2026	Indskærpelse	Efterkommet	På besigtigelse d. 10-03-2026 observeres der et stort oplag af mursten og uglaseret tegl. Idet der ikke er meddelt miljøgodkendelse, indskærper Aalborg Kommune, Miljø §33 i LBK nr. 1742 af 22/12/2025 "Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse". Indskærpelsen kan efterkommes ved fysik lovliggørelse. Oplaget af uglaseret tegl og mursten fjernes senest d. 01-04-2026. Billeddokumentation for at oplaget er bortskaffet til godkendt modtager, fremsendes ved aftalens udløb. (Frist udsat til senest d. 17-04-2026.)
07-04-2026	Indskærpelse	Efterkommet	Idet der er tale om ulovlig drift af virksomheden. hvor der ikke er meddelt miljøgodkendelse, indskærper Aalborg Kommune, Miljø §33 i LBK nr. 1742 af 22/12/2025 "Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse". Indskærpelsen kan efterkommes ved fysik lovliggørelse. Containere med affald og jord, fjernes fra pladsen senest d. 17-04-2026. Billeddokumentation for at containerne er fjernet fremsendes, samt skal vejesedler fra godkendte modtageranlæg fremsendes til miljøsagsbehandler
30-04-2026	Aftale	Efterkommet	Der blev observeret en bunke med jord, græs og betonsten. Virksomheden bedes redegøre for hvor dette affald stammer fra. Bunken af jord/græs/beton bortskaffes til godkendt modtager, efter virksomheden har fremsendt hvor denne bunke kommer fra. Virksomheden bedes fremsende dokumentation senest d. 08-05-2026.
30-04-2026	Aftale	Efterkommet	Afspærring til pladsen i form af en kæde skal benyttes når der ikke er personale på pladsen.
27-05-2026	Indskærpelse	Efterkommet	På besigtigelse d. 22-05-2026 observeres der et stort oplag beton, hvori der er farvet beton, rørbøjninger, vindueskammer med glas kabler og radiatorer. Modtagelse og oplag af affald i disse mængder og typer, kræver miljøgodkendelse. Idet der ikke er meddelt miljøgodkendelse, er der tale om et ulovligt forhold, og Aalborg Kommune, Miljø, indskærper derfor jf. §33 i LBK nr. 1742 af 22/12/2025 "Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse", at det ulovlige forhold skal lovliggøres Indskærpelsen kan efterkommes ved fysik lovliggørelse. Fraktioner som ikke er uforurenet beton og uforurenet uglaseret tegl skal fjernes senest d. 15-06-2026.

Dato	Type	Status	Kommentar
			Billeddokumentation for at oplaget er bortskaffet til godkendt modtager, fremsendes ved aftalens udløb.
27-05-2026	Indskærpelse	Efterkommet	Der blev observeret en container med pap, der blev observeret en container med rester fra det der formodes at være en skorsten, der blev observeret en container med mødding og en container som indeholder 2 big bags. Idet der er tale om ulovlig drift af virksomheden. hvor der ikke er meddelt miljøgodkendelse, indskærper Aalborg Kommune, Miljø §33 i LBK nr. 1742 af 22/12/2025 "Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse". Indskærpelsen kan efterkommes ved fysik lovliggørelse. Virksomheden skal bortskaffe dette affald til godkendt modtager, dog skal virksomheden først redegøre hvor container med rester fra skorsten, samt de containere med de to big bags stammer fra. Dette gøres senest d. 05-06-2026 Virksomheden har efterfølgende redegjort for bortskaffelse af container med pap, skorsten, de to big bags med tilhørende vejesedler til godkendt modtager. Der er ikke modtaget vejeseddel for container med mødding. Det oplyses af virksomheden at denne er blevet bortskaffet til godkendt modtager.
27-05-2026	Aftale	Meddelt	Bunken med farvet beton, som blev set på det foregående tilsyn d. 22-04-2026, er ikke at finde på pladsen. Virksomheden bedes fremvise vejeseddel for bortkørsel af denne affaldsfraktion senest d. 05-06-2026.
04-06-2026	Øvrige påbud	Efterkommet	Aalborg Kommune meddeler hermed standsningspåbud jf. Miljøbeskyttelseslovens § 69 stk. 1, til Anker Christensens Eftf. ApS vedrørende den fulde drift af virksomheden på Rørdalsvej 230, 9220 Aalborg Ø. Påbuddet træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Påbuddet betyder, at pladsen skal lukkes af og at der ikke må køres affald af nogen art ind på pladsen samt at der ikke må arbejdes på pladsen, hverken med maskiner eller manuelt. Alt drift skal indstilles. Påbuddet skal efterkommes straks, dog gives der en frist på 3 dage til lukning af pladsens indkørsel således at trafik ud og ind forhindres. Indtil pladsen er lukket med fysisk port, afspærring eller andet, skal I sikre på anden vis at der ikke køres affald til. Anker Christensen skal desuden straks sikre at virksomheden ikke er registreret/inaktiv som modtager i bygningsaffald.dk.
30-04-2026	Aftale	Efterkommet	Der blev observeret en bunke med gulfarvet beton. Virksomheden bedes fremsende redegørelse for, hvor denne affaldsfraktion kommer fra. Dette gøres senest d. 08-05-2026.

Dato	Type	Status	Kommentar
07-10-2026	Aftale	Meddelt	Jf. vilkår 26 i miljøgodkendelsen skal der enten etableres en fast overdækket plads uden afløb, eller anden måde hvorpå beholder med farligt affald er beskyttet mod vejrlig og med tæt bund. Dette gøres senest d. 26-10-2026
07-10-2026	Bemærkning	Meddelt	Knuseanlægget må kun være i drift fra kl. 07:00 til 18:00. Personale på pladsen var ikke bekendte med arbejdstider. Knuseanlægget er i drift alle dage i opstartsperioden. Herefter knuses der en gang om måneden med 2-3 dages varighed.
07-10-2026	Aftale	Meddelt	Jf. vilkår 24 skal tankning af kørende materiel ske indenfor konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning. Alternativt skal eventuelt spild opsamlet i spildbakke eller grube. Virksomheden skal sende billede af valgt løsning senest d. 26-10-2026.
07-10-2026	Aftale	Efterkommet	Virksomheden bedes fremsende driftsjournal, hvori der indgå mængde, type og tidspunkt, for modtaget affald på virksomheden. Dette gøres senest d. 26-10-2026.
07-10-2026	Indskærpelse	Meddelt	Det er aftalt med virksomheden at de gulfarvet betonelementer skal frasorteres og analyseres ift. forurenende stoffer. Det blev aftalt med virksomheden, at analysen af disse stolper afventede indtil miljøgodkendelsen, blev meddelt. Dette er en aftale der ikke er efterkommet på tidspunktet for tilsynet. Der observeres ligeledes orange malet elementer, samt elementer ude fra Trænvej i nærheden af de gulfarvet beton stolper. Elementerne ude fra Trænvej er farligt affald, og skal bortskaffes sådanne. Der observeres mindre rester af vinduer, som vurderes ligeledes til at stamme fra Trænvej. Disse skal også bortskaffes til godkendt modtager. De orange elementer er af ukendt oprindelse, og der skal fremsendes, hvor disse kommer fra. Det blev oplyst af personalet på pladsen at de ikke var informeret om at disse elementer skulle frasorteres særskilt og ikke knuses. Aalborg Kommune indskærper ovenstående forhold, og virksomheden skal fremsende fotodokumentation, analyser og kvittering for bortskaffelse af ovenstående affaldstyper inden d. 26-10-2026.
07-10-2026	Bemærkning	Meddelt	Under tilsynet blev det observeret, at der blev foretaget service af knuseanlægget. På tilsynet blev det observeret en dunk med spildolie stod direkte på jorden, og ikke i en tæt beholder. Det blev oplyst, at der var et eksternt firma som var hyret ind til at udføre service af knuseanlægget. Jf. vilkår 29 i miljøgodkendelsen må kørende materialet ikke repareres eller udføres service på inde på virksomhedens matrikel. Det mobile knuseanlæg anses som værende kørende materiale, og service af dette anlæg skal foregå udenfor matriklen på et befæstet areal.
07-10-2026	Aftale	Meddelt	Virksomhedens regnvandshåndteringsplan er givet på baggrund af, at der er etableret jordvolde omkring hele matriklen.

Dato	Type	Status	Kommentar
			Virksomhedens skal hermed, når terrænreguleringen er færdig, have etableret jordvolde mod den nordøstlige del af virksomheden og ikke kun på de sydøstlige og nordvestlige del af virksomheden.
07-10-2026	Aftale	Meddelt	Virksomhed bedes fremsende udarbejdet driftsinstruks, jf. vilkår 6. Dette gøres senest d. 26-10-2026
07-10-2026	Bemærkning	Meddelt	Det vurderes, at plastfiber forstærket cement, indeholder plastikstykker, som kræver et yderligere miljømæssigt aspekt og vurdering ift. udvaskning af potentielle forurenende stoffer. Det vurderes, at virksomheden fremover skal frasortere denne type beton og bortskaffe den særskilt, hvis den modtages på virksomheden. Denne type beton må ikke anvendes til terrænreguleringen. Eftersom laget med plastholdig beton allerede er udlagt, og der etableres ca. 1,5 meter knust beton samt fast belægning ovenpå, vurderes risikoen for udvaskning til omgivelserne, fra den allerede udlagte del, at være lav. Virksomheden skal ligeledes frasortere f.eks. letbeton/gasbeton, leca-kugler/blokke og elementer med f.eks. maling omend malingen er konstateret uforurenet, og bortskaffe det til godkendt modtager.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Anker Christensen Eftf. ApS er en vognmandsforretning og udfører opgaver vedrørende transport af affald samt andre logistikproblemer. Virksomheden ønsker at udvide virksomhedens aktiviteter med en entreprenørplads til midlertidig opbevaring af affald, sortering af byggeaffald samt nedknusning af affald som beton, tegl og træ. Det er planlagt at der ligeledes skal opbevares råvarer f.eks. sand og grus. Anker Christensen Eftf. ApS har derfor hvervet sig Rørdalsvej 230, 9220 Aalborg Øst, matrikel 60 b og 60 c, hvor virksomheden ønsker at etablere en koldhal til opbevaring/forarbejdelse af ikke-farligt affald fra nedrivnings- og renoveringsprojekter, samt udendørs oplagsarealer til uforurenet jord, lettere forurenet jord og forurenet jord samt knust beton og tegl. For at etablere entreprenørpladsen ønsker Anker Christensen Eftf. ApS at udføre en terrænregulering med uforurenet knust beton og uforurenet uglaseret tegl fra diverse nedrivningsprojekter, for at hæve koten fra +0,5 m til +2,5 m, således terrænet på matriklen kommer i samme kote som Rørdalsvej. Arealet, hvorpå der udlægges uforurenet knust beton og uforurenet uglaseret tegl er 25.300 m2, hvilket giver at der skal udlægges et samlet volumen på 63.250 m3 udlagt knust beton og knust uglaseret tegl. De øverste 15 cm kommer til at bestå af komprimeret beton og fungerer som afretningslag. Det uforurenet beton og uforurenet uglaseret tegl skal komme for projekter, hvor der har været foretaget miljøscreening/miljøsanering, og hvor virksomheden står inde for at betonen og det uglaseret tegl er uforurenet. Af denne grund bliver pladsen opbygget i etaper, alt efter om der kan modtages uforurenet beton og uforurenet uglaseret tegl som opfylder disse krav. Matriklen i dag er for lav og våd/udsat for oversvømmelse og terrænreguleringen vurderes hermed nødvendig for at fremtidssikre pladsen.

Produktionsareal (m^2)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
25.000		7-18		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er stillet vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse vedrørende håndtering af eventuel luftforurening. Dette er vilkår 22 og vilkår 23 i miljøgodkendelsen, og de beskriver forebyggende foranstaltninger af eventuelle luftforureninger. Det vurderes ikke, at virksomheden har andre kilder til luftforurening end støvgener på nuværende tidspunkt.
Luft, støv	Der blev ikke konstateret støvgener på virksomheden under tilsynet. Der er fastsat vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse vedrørende håndtering af eventuelle støvgener. Dette fremgår af vilkår 22.
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgener på virksomheden. Det vurderes ikke, at der er aktiviteter på virksomheden, som kan give anledning til lugtgener.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der blev ikke konstateret støj på virksomheden under tilsynet. Der blev udført service af knuseanlægget, og der var dermed ikke drift på virksomheden.
Støjkilder, indendørs	Der er ingen indendørs støjkilder, i det der ikke er overdækkede eller indendørs arealer.
Støjkilder, udendørs	Det udendørs støjkilder vurderes til at være: knuseanlæg, minigraver og frontlæsser. Der er stillet vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse vedrørende brugen af knuseanlægget. Jf. miljøgodkendelsen knuses der cirka en gang om måneden med to - tre dages varighed. Der knuses mere i opstartsperioden, for at knuse oplaget af beton. Der er naturlige pauser, pga. fastklemte objekter og spredning af knust materiale, i perioden maskinen knuser. Virksomheden må være i drift fra kl. 07:00 til kl. 18:00.
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	Der er stillet vilkår i miljøgodkendelsen vedrørende støj. Disse vilkår er 33-44.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ingen spildevand på pladsen. Det er beskrevet i ansøgningsmaterialet at der opsættes en mandskabsvogn på sigt, således der produceres sanitært spildevand.
Spildevand, procesvand	Der forekommer ikke processpildevand på virksomheden. Det vurderes, at der vil forekomme processpildevand ved den fremtidige projekteret drift af virksomheden.
Spildevand, overfladevand	Regnvand nedsiver naturligt på matriklen. Såfremt der forekommer større vandmængder som ligger sig på pladsen, vil disse blive opsuget med slamsuger.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der blev ikke konstateret større vandmængder på pladsen på tidspunktet for tilsynet. Overfladevand skal holdes inden for egen matrikel.
Spildevand, afløbsforhold	Der er ikke etableret afløb på pladsen, i forhold til terrænreguleringen. Pladsen projekteres således, at der er fald mod midten af pladsen, og mod det nord vestlige hjørne af pladsen. Ved fremtidig drift af virksomheden, er det planlagt pladsen asfalteres, og overfladevand ledes til opsamlingsbassin. Sanitært spildevand bliver håndteret på stedet ved brug af toiletvogn.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der er ikke meddelt tilslutningstilladelse til virksomheden. Der er ikke søgt om tilslutningstilladelse, da der ikke opstår processpildevand under etableringen af terrænreguleringen. Det vurderes, at der skal søges om tilslutningstilladelse ved fremtidig drift af virksomheden.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ikke etableret udskilleranlæg på virksomheden.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er opsat en mobil entreprenørtank, hvori tank til diesel og AdBlue er placeret. Den mobile entreprenør tank består af en ydre container, og en indre spildbakke, hvori dieseltanken står i. Eftersom olietanken står i spildbakke inde i containeren, vurderes det at opbevaringen af olietanken overholder vilkårene, som angivet i miljøgodkendelsen jf. vilkår 24.
Olietanke, opstilling/placering	Placeringen af entreprenørtanken vurderes til at være fint jf. vilkår 24 i miljøgodkendelsen.
Olietanke, registrering i BBR	Der er ikke registreret olietanke på virksomheden i BBR-registret. Mobile entreprenør tanke skal ikke registreres i BBR registret, medmindre de står på samme del af virksomheden i mindst 1 år.
Olietanke, belægninger ved påfyldningsplads	Jf. vilkår 24 i miljøgodkendelsen, skal påfyldningsstudser og aftapningshaner være inden for konturen af en tæt belægning. Det oplyses på tilsynet, at påfyldning foregår på grusareal uden bakke eller anden tæt underlag, dog er der automatisk aflukning af pumpen, hvis påfyldningsstudsen detekterer luft i pistolen. Det vurderes, at der skal etableres en enten tæt kontur eller der eventuelt kan anvendes en spildbakke, som udlægges, når der tankes diesel og AdBlue.
Olietanke, vilkår i miljøgodkendelse	Der er stillet vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse. Dette fremgår at vilkår 24.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomhedens råvarer vurderes til at være diesel og AdBlue. Virksomheden har 2 palletanke med AdBlue samt en entreprenørtank med diesel.
Råvarer, opbevaring	Opbevaring af diesel foregår i en olietank, som står i en spildbakke. Spildbakken og olietanken er placeret inden i en container. Den ene palletank med AdBlue er ligeledes opstillet i samme container som olietanken. Virksomheden har ligeledes en palletanke med AdBlue inde i en rød container. Containeren vurderes til at være tæt og overdækket. Der er ingen yderligere bemærkninger til opbevaring af råvarerne.
Råvarer, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår vedrørende opbevaring af virksomhedens råvarer fremgår af vilkår 27 i miljøgodkendelsen. Der er ingen yderligere bemærkninger.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Affald indgår ikke længere i miljøtilsynet, og aftaler vedrørende affald findes i det tilsendte tilsynsbrev til virksomheden. Såfremt der er brancherelevant affald, eller vilkår herom i miljøgodkendelsen, vil det fremgå af denne tilsynsrapport. Der blev observeret betonstykker med indstøbt plastfibre på det udlagte areal for virksomheden. jf. vilkår 7 i virksomhedens miljøgodkendelse, må der kun modtages og anvendes uforurenet beton og uforurenet uglaseret tegl til terrænreguleringen. Dette betyder uden maling og fremmedlegemer. Det vurderes, at betonstykker med indstøbt plastfibre ikke opfylder kriterierne som angivet i vilkår 7 i miljøgodkendelsen. Plastfiber forstærket cement har samme EAK-kode som beton med EAK-koden 07 01 01. Det vurderes, at plastfiber forstærket cement, indeholder plastikstykker, som kræver et yderligere miljømæssigt aspekt og vurdering ift. udvaskning af potentielle forurenende stoffer. Det vurderes, at virksomheden fremover skal frasortere denne type beton og bortskaffe den særskilt, hvis den modtages på virksomheden. Denne type beton må ikke anvendes til terrænreguleringen. Eftersom laget med plastholdig beton allerede er udlagt, og der etableres ca. 1,5 meter knust beton samt fast belægning ovenpå, vurderes risikoen for udvaskning til omgivelserne, fra den allerede udlagte del, at være lav. Virksomheden skal ligeledes frasortere f.eks. letbeton/gasbeton, lecakugler/blokke og elementer med f.eks. maling omend malingen er konstateret uforurenet, og bortskaffe det til godkendt modtager.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der må kun modtages uforurenet beton, og uforurenet ikke-glaseret tegl på virksomheden. Det er aftalt med virksomheden, at de gulfarvede betonelementer skal frasorteres og analyseres ift. forurenende stoffer. Dette er en aftale som ikke er efterkommet endnu og forholdet indskærpes. Der observeres ligeledes orange malet elementer, samt elementer ude fra Trænvej i nærheden af de gulfarvet beton stolper. Elementerne ude fra Trænvej er farligt affald, og skal bortskaffes sådanne. Der observeres mindre rester af vinduer, som vurderes ligeledes til at stamme fra Trænvej. Disse skal også bortskaffes til godkendt modtager. De orange elementer er af ukendt oprindelse, og der skal fremsendes, hvor disse kommer fra.
Affald, farligt	Der er ikke etableret beholder til farligt affald, f.eks. opsamlet oliespild på virksomheden. Jf. vilkår 26 i miljøgodkendelsen, skal opbevaring af farligt affald ske at dette opbevares overdækket og på tæt belægning. Virksomheden skal opstille mulighed for opbevaring af farligt affald, såfremt dette skulle opstå.
Farligt affald, belægninger	Virksomheden skal opstille/anvende en løsning til opbevaring af farligt affald som står på tætbelægning eller tilsvarende og som beskytter oplaget af farligt affald mod vejrlig, indtil dette bortskaffes.
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår vedrørende affald fremgår af vilkår 45, 46 og 47. Der er i virksomhedens miljøgodkendelse givet godkendelse til opbevaring af jern og metal. På tilsynet blev der konstateret at der ligeledes frasorteres og opbevares frasorteret plaststykker. Jf. miljøgodkendelsen må der ikke opbevares frasorteret plast på virksomheden. Det vurderes, at eftersom der er stillet standardvilkår vedrørende opbevaring af lette materiale. jf., vilkår 25, at virksomheden forsat kan opbevare frasorteret plast.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden har ingen boring. Virksomheden er ikke beliggende i et område med drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret en synlig jordforurening ved tilsynet. I det der var ved at blive udført service af knuseanlægget, stod beholder med spildolie på ikke tæt belægning. Det blev oplyst på tilsynet, at der var hyret eksternt firma ind til service af knusemaskinen. Service af kørende materiel må ikke foregå på pladsen i det der ikke er et befæstet areal hvor dette kan foregå på et befæstet areal.
Generelle bemærkninger	Virksomheden fik godkendelse til at modtage uforurenet ikke knust beton, og uforurenet ikke-glaseret tegl d. 14. september 2026.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomheden har påbegyndt terrænreguleringen kort tid efter, samt tilhørende knusning af disse affaldstyper. På tidspunktet for tilsynet var der udlagt et "tyndt" lag af knust beton og tegl. Der er etableret jordvolde langs virksomhedens øst og vestlige del af virksomheden. Jorden kommer fra egen matrikel, og består af et rømmet muldlag. Jf. miljøgodkendelsen og ansøgningen bliver jordvolden etableret rundt om virksomheden. På tilsynet blev det oplyst, at der ikke etableres jordvold langs kanten til matrikel 60 A. Virksomheden skal etablere jordvolde rundt hele matriklen, idet regnvandshåndteringsplanen for virksomheden er accepteret på dette grundlag.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanramme 4.8. M3 og området er udlagt til særlige virksomheder. Virksomheden er beliggende i lokalplan med nummer 08-066. Det vurderes at driften af virksomheden er i overensstemmelse med lokalplanen og kommuneplanrammen.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Eftersom tilsynet var uvarslet, og der ikke blev mødt nogle der kunne udlevere driftsjournalen, bedes virksomheden eftersende denne.
Jordforurening	Matriklen, hvorpå virksomheden er etableret, er ikke kortlagt jf. jordforureningsloven. Det kan ikke udelukkes, at givet virksomhedens oplag af farligt og forurenet affald, før dette blev bortskaffet, at der er sket en lokal jordforurening.
Miljøforbedringer, miljømål	Virksomheden har ingen konkrete miljømål.
Bæredygtighed*	Idet tilsynet var uvarslet, blev der ikke snakket om bæredygtighed på tilsynet. Virksomhedens drift i sig selv, er et tegn på bæredygtighed, i det der anvendes andre materialer til terrænregulering end jomfruelige materialer.