Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1638
Ref. NIEHA/BEVCH
Dato: 8. juli 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Feltengård Losseplads
Virksomhedens adresse	Randersvej 65A, 8370 Hadsten
CVR nummer	29189714
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	19. marts 2026, kl. 9.00-10.30
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn Prioriteret tilsyn grundet påbudte PFAS-undersøgelser Kampagnetilsyn vedr. jordoplag
Varsling af tilsynet	2. marts 2026
Deltagere fra virksomheden	Rikke Kirkegaard Christensen
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Nina Eberhardtsen Nadzieja Mathilde Nielsen
Tilsynet omfattede	1. Drift af gasfakkel 2. Status for slutafdækning og terrænregulering, herunder hævelse af gashus 3. Jord til slutafdækning 4. Status for nedrivning af bygninger og videre anvendelse af eksisterende bygninger 5. Afstrømmende overfladevand
Materiale udleveret	Intet



Oversigtskort 1. Feltengård losseplads. Røde markeringer angiver etapeinddelingen af deponerings-anlægget. Turkis prik markerer placering af samlebrønd for overfladevand.

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
23-06-2023	Påbud efter MBL § 72	Påbud om ændret egenkontrol. Der skal fremadrettet analyseres for 22 PFAS i perkolat fra etape 5b og i samlebrønden Pumpestation Vissing 1 gang årligt i forbindelse med efterårsanalysen. *Efterkommet: De første PFAS-analyser for etape 5b og pumpestation Vissing (samlet perkolat) er indsendt den 29. januar 2024.*
20-09-2023	Indskærpelse	Manglende indberetning af driftsforstyrrelse. *Efterkommet. Favrskov forsyning har den 21. september 2023 indsendt en redegørelse for driftstop på gasmotoren.*
04-04-2025	Påbud efter MBL § 72	Påbud om § 72-undersøgelse af drænvand/ overfladevand for PFAS, kildeopsporing og risikovurdering. Frist for efterkommelse: 27. juni 2025. Status: Favrskov Forsyning har forsøgt at gennemføre undersøgelsen ad to omgange, men der har ikke været nok vand i dræn og overfladevandssystemer til at undersøgelsen gav brugbare resultater. Påbuddet er derfor endnu ikke efterkommet.
23-04-2025	Påbud efter MBL § 72, stk. 3.	Påbud om supplerende vilkår for egenkontrol, herunder analyse for PFAS 22 i udledt overfladevand og krav om flowproportional døgnprøve. *Efterkommet: PFAS-analyser af overfladevand udtaget som en flowproportional døgnprøve er indsendt den 10. november 2025.*

Indberetninger om egenkontrol.
Virksomheden indberetter løbende resultaterne af analysedata for grundvand, perkolat og overfladevand og fremsender årligt en årsrapport, hvor det seneste års analysedata er kommenteret. Egenkontrollen er ikke relevant for dette tilsyn og kommenteres særskilt.

Jordforurening
Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:

1. Udskiftning af gasindvindingsanlæg med fakkelanlæg tages til efterretning samt påbud om vilkår for fakkelanlæg på Feltengård Losseplads af 8. september 2025
2. Påbud om supplerende vilkår for egenkontrol – Tilføjelse af PFAS-forbindelser ved kontrol med overfladevand af 23. april 2025
3. Påbud om supplerende vilkår for egenkontrol – Tilføjelse af PFAS-forbindelser ved kontrol med perkolat af 23. juni 2023
4. Påbud om ændring af positivliste for blandet affald, der modtages på Feltengård Losseplads. Ny revideret positivliste af 9. maj 2016 *
5. Afgørelse om Overgangsplan og revurdering af 22. december 2009
6. Godkendelse til indvinding og udnyttelse af deponigas af 9. juli 2003

*da der ikke længere foregår aktiv deponering, er afgørelsen ikke længere relevant.

Gennemgang af miljøforhold
Miljøstyrelsen har været på basistilsyn på Feltengård Losseplads, hvor det overordnede fokus var status på slutafdækningen, beplantning, eventuelt oplag af jord, drift af nyetableret gasfakkel og status på PFAS-undersøgelser.

Generelle forhold
Deponeringsanlægget
Feltengård Losseplads består af de nedlukkede etaper 1-4, 5A og 5B (se oversigtskort 1). Etape 1-4 har været nedlukkede gennem længere tid. Etape 5A blev påbudt nedlukket i 2009 og deponering på etape 5B er ophørt pr. 31. december 2020. Hele området er slutafdækket med undtagelse af nogle mindre områder på etape 1. Hovedparten af området er pålagt fredskovspligt (se oversigtskort 2).

Biaktiviteter
De biaktiviteter der har været drevet på anlægget er alle ophørt. Komposteringsanlægget på etape 1 er lukket pr. 31. juli 2021, mens sorteringsanlæg til brændbart affald på etape 1 samt karteringspladsen på etape 5B er lukket pr. 31. december 2020 samtidig med deponietape 5B. Da godkendelserne til biaktiviteter ikke har været udnyttet i på hinanden tre følgende år, bortfalder disse grundet kontinuitetsbrud. Det drejer sig om følgende afgørelser:

1. Karteringsplads til ren og lettere forurenet jord af 4. maj 2016
2. Miljøgodkendelse af sorteringsanlæg for blandet affald af 12. dec. 1995
3. Miljøgodkendelse til behandling af komposteret affald af 15. april 1991
4. Godkendelse til midlertidigt depot for genanvendelige materialer af 14. juni 2001



Oversigtskort 2. Fredskovspålæggelse på Feltengård Losseplads.

Indretning og drift

Etape 1
Den nordlige del af etape 1 er slutafdækket og beplantet (se figur 1, øverst), men den sydlige del af etapen udestår. På dette område har der siden 1990'erne stået en hal til sortering affald. Hallen er blevet revet ned, da den ikke længere havde et formål, og for at kunne færdiggøre slutafdækningen af området. Efter hal og fundament er fjernet (se figur 1, midterst) har Favrskov kommune ligeledes valgt at grave det stabilgrus op, som lå under bygningen. Gruset ligger nu i oplag på anlægget (se figur 1, nederst) og en del af gruset er blevet anvendt under det nye fakkelanlæg (se afsnittet "Deponigas"). Hvis Favrskov Forsyning finder anden anvendelse til gruset, fx indbygning under eventuel ny buffertank (se afsnittet "Spildevand"), vil det blive anvendt her. Alternativt kommer gruset ned i hullet igen. Favrskov Forsyning vurderer, at oplaget udgør ca. 100 m^3 grus.

Jord til brug for slutafdækning ligger ikke i oplag, men bliver tippet af, hvor det skal ligge og efterfølgende dozet ud. Favrskov Forsyning oplyste, at de har en løbende aftale med en entreprenør, som holder til i nærheden af anlægget. Han kommer derfor ud på anlægget, når der er behov for at doze jorden ned. Entreprenøren arbejder ud fra nogle overordnede linjer ift. terræn, og når de nærmer sig koterne for den endelige slutafdækning, ringer de til Favrskov Forsyning, som kommer ud og måler efter med GPS, så terrænet kan blive tilpasset de godkendte slutkoter. Der mangler fortsat en del jord før end etape 1 er slutafdækket. Favrskov Forsyning kan ikke svare på, hvornår etape 1 er slutafdækket. De tager al den jord ind de kan få, men det går langsomt. Forsyningen arbejder på at få sat taksten for jordmodtagelse ned, men det er vanskeligt og tager tid at få igennem byrådet.



Figur 1. Etape 1. Øverst: Den nordlige del af etape 1 er pålagt fredskovspligt og beplantet. Midterst: Den sydlige del af etape 1, hvor sorteringshallen er blevet fjernet. Nederst: Oplag af stabilgrus ved siden af garagebygning.



Figur 2. Vaskeplads vest for garagebygning.

Vaskeplads
Ved siden af garagen ligger deponeringsanlæggets vaskeplads (se figur 2). Favrskov Forsyning oplyste, at vaskepladsen ikke er blevet anvendt i en længere periode, og at det endnu ikke er besluttet om vaskepladsen skal videreføres. Hvis den fremtidige anvendelse af bygninger m.v. på deponeringsanlægget resulterer i drift, der kræver bemanding, og mere trafik til bygningerne, kan det være at vaskepladsen videreføres. Miljøstyrelsen fortalte, at hvis vaskepladsen skal videreføres, skal indretningen opdateres, så den lever op til standardvilkårsbekendtgørelsens krav.

Beplantning på slutafdækkede etaper
Etape 2, dele af etape 1 og 3 samt en mindre del af etape 4 har i flere år været pålagt fredskovspligt og er bevokset med tæt skov. I forbindelse med nedlukningen af det samlede anlæg besluttede Favrskov Kommune, at hele området ønskes omlagt til fredskov. Områderne, som udgør etape 5A og 5B, etape 4 og en mindre del af etape 3, er den 30. oktober 2020 blevet pålagt fredskovspligt, mens den nordlige del af etape 1 samt den resterende del af etape 3 blevet pålagt fredskovspligt den 6. juni 2023.

Det er tidligere HedeDanmark, nu Dalgas, som har udarbejdet plantningsplanen for Feltengård Losseplads. Der er derfor taget udgangspunkt i den samme beplantningsplan for etape 5b og etape 1, som for etape 2 og 3, der blev pålagt fredskovspligt i år 2000. Beplantningen af de områder, som er udlagt til fredskov er næsten komplet. På den nordlige del af etape 1 og den sydlige del af etape 3 trives de udplantede træer (se figur 1, øverst, og figur 3, øverst), men Favrskov Forsyning oplyste, at der er vanskeligheder med at få beplantningen til at trives på etape 5b og den vestlige del af etape 5a, hvor gråbynke har taget over og skygger for de udplantede træer (se figur 3, midterst og nederst). Dalgas har forsøgt sig med udplantning ad to omgange, men overvejer nu, om man skal lade området stå, som et lysåbent areal. På de områder, der er beplantet i de senere år, er der udlagt et vækstlag indeholdende kompost fra den tidligere komposteringsplads på anlægget. Dalgas vurderer, at der måske kan have været for meget "krudt" i komposten, end hvad der er hensigtsmæssigt, når der skal plantes skov på arealet. Det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som administrerer skovloven, og som Favrskov Kommune skal kontakte ved eventuelle ændringer til områdets anvendelse.



Figur 3. Beplantning på slutafdækkede arealer. Øverst: Den sydlige del af etape 3. Midterst: Etape 5a. Nederst: Etape 5b.

Deponigas
På Feltengård Losseplads er anlæggets gasmotor i 2025 blevet udskiftet med et fakkelanlæg (se figur 4). Miljøstyrelsen har den 8. september 2025 meddelt "Udskiftning af gasindvindingsanlæg med fakkelanlæg tages til efterretning samt påbud om vilkår for fakkelanlæg på Feltengård Losseplads". Nye vilkår regulerer drift og egenkontrol af fakkelanlægget.

Terrænet under fakkelanlægget er i forbindelse med etableringen af anlægget blevet hævet, således at slutafdækningen er gennemført under anlægget. Udover fakkelanlægget er der etableret en ny kondensbrønd (se figur 4 tv, yderst til højre i billedet), hvori kondensvand fra ledningerne skilles fra og ledes til perkolatopsamlings-systemet. Favrskov Forsyning fortalte, at problemerne med kondens i gasledningerne forstærkes af, at der er lunker i ledningerne. Gasanlægget kan dog anvendes til at suge kondensen ud af gasledningerne og således anvendes i vedligeholdelsen af disse. Ved at afkoble strenge, så der kun suges på én streng og tage proppen af gasbrønden, som ledningen kommer fra, kan der sikres et tilstrækkeligt sug til at få kondensen ud af ledningen.

Fakkelanlægget er leveret og driftes af AgroGas. Favrskov Forsyning fortalte, at der i den første uges drift af gasanlægget var nogle problemer med resonans fra faklen, som fik en nabo til at henvende sig. Problemer med resonans var nyt for AgroGas, der vurderer, at det skyldes gassens sammensætning. Problemet blev løst og resonans har ikke været et problem siden. Nabohenvendelsen og opfølgningen herpå er beskrevet i årsrapporten for 2025.

Spildevand
På grænsen mellem etape 3 og 4 står en samling perkolatbrønde. Det er tidligere konstateret, at dræn på dele af anlægget er faldet sammen/at der er sket brud. Der blev etableret en ny pumpeledning og perkolat fra brønde knyttet til det gamle dræn pumpes over i brønde knyttet til trykledningen. I en årrække er perkolatet blevet pumpet fra brønd til brønd via overjordiske ledninger. Da der er planer om offentlig adgang til anlægget, har Favrskov Forsyning indført tiltag for at forhindre adgang til brønde og andre installationer ved at grave ledningerne ned og installeret nye brøndringe med låg, som kan låses (se figur 5). Favrskov Forsyning oplyste, at disse tiltag ikke har ført til ændringer i afløbsplanen.



Figur 4. Fakkelanlæg. Tv: Fakkelanlæg og kondensbrønd. Th: Fakkelanlæg.



Figur 5. Perkolatbrønde mellem etape 3 og 4. Øverst: Foto fra tilsynet i 2023, hvor er der synlige overjordiske ledninger mellem brøndene BR3 (forrest) og BT4. Midterst: Perkolatbrønde med låg og nedgravede ledninger mellem brøndene BR3 (forrest) og BT4. Nederst: Lås på brønd BR3.

Overfladevand
Terrænet af etaperne 5A og 5B skråner ned mod et § 3-beskyttet område (se figur 6). Overfladevand fra etape 5A og 5B løber til dræn inde på de respektive etaper og afledes til spildevandsnettet. Overfladevand fra det smalle bælte mellem de to etaper og det beskyttede område løber via en grøft mod vest til et regnvandsbassin, hvorefter overfladevandet udledes direkte til Vissing bæk. Overfladevand, der udledes direkte, skal analyseres to gange årligt. Prøver udtages fra gennemløbsbrønden placeret efter regnvandsbassinet. På tilsynet oplyste Favrskov Forsyning, at kommunen er ved at iværksætte et naturprojekt i området vest for anlægget og det § 3-beskyttede område. Det er planen, at der skal være et vådområde og at Vissing Bæk skal genslynges.

Prøvetagning af overfladevand
Miljøstyrelsen har den 23. april 2025 meddelt påbud om PFAS-analyser af overfladevand til udledning samt at vandprøver udtages som flowproportionale døgnprøver. Kravet om flowproportionale døgnprøver er fastsat for at sikre, at vandprøver fremadrettet vil være mere repræsentative for det vand, der strømmer igennem brønden. Favrskov Forsyning oplyste på tilsynet, at det har vist sig mere udfordrende end forventet at udtage prøverne som flowproportionale døgnprøver, og at Eurofins, som udtager prøverne, har brug for to mand til at bære det nødvendige udstyr fra adgangsvejen ned til brønden (se oversigtskort 1).

Udledte mængder
De estimerede mængder udledt overfladevand fra Feltengård Losseplads beregnes på baggrund af arealstørrelse og nedbørsmængder. Favrskov Forsyning håber, at de flowproportionale døgnmålinger, kan anvendes i en supplerende beregning af udledte mængder overfladevand og til vurdering af, om estimatet foretaget på baggrund af areal er repræsentativt. Miljøstyrelsen spurgte ind til det overfladevand, som løber til området udefra. Favrskov Forsyning har været ved at kortlægge grøfterne i området for at afklare om vandet løber i disse og har i den forbindelse opdaget en brønd, som viser vand, der løber til området. Favrskov Forsyning er i dialog med naboen herom.



Figur 6. Etape 5b skråner ned mod §3-beskyttet naturområde.

Status på PFAS-undersøgelser
Grundet fund af PFAS-forbindelser i overfladevandet i grøften vest for anlægget er der iværksat undersøgelser for at afklare om PFAS i overfladevandet fra Feltengård Losseplads udgør en risiko for arealanvendelsen af det §3-beskyttede naturområde. Der er udtaget stikprøver af overfladevandet, som viser store udsving i PFAS-indholdet. Da stikprøverne er udtryk for et øjebliksbillede, er der påbudt undersøgelse af overfladevandet ved brug af sorbicelle. Undersøgelsen ved brug af sorbicelle har dog været udfordret af lange perioder med tørt vejr, som har gjort prøvetagningen usikker. Der er derfor ikke kommet brugbare resultater ud af undersøgelserne. På baggrund af Favrskov Forsynings kortlægning af overfladevand, der strømmer til området udefra, vil Miljøstyrelsen tage stilling til undersøgelsernes videre forløb.

Opsummering:
Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

På tilsynet blev det aftalt, at Favrskov Forsyning kortlægger overfladevand, der strømmer til området udefra. Miljøstyrelsen vil herefter tage stilling til PFAS-undersøgelsernes videre forløb.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.