Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljø og Produktion
J.nr. 2019 - 2035
Ref.: Lonni/Eiren
Dato 10.11.2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Vig Specialdepot
Virksomhedens adresse	Ravnsbjergvej 38, 4560 Vig
CVR-nummer	15084790
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	5. oktober 2026 kl. 13
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn og Kampagnetilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	Varsel sendt den 30. juli 2026
Deltagere fra virksomheden	Jens Arre Nord
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Lone Nielsen og Irene Renta
Tilsynet omfattede	Tilsynet omfattede en generel rundtur på deponiet samt besigtigelse af deponiets moniteringsboringer.
Materiale udleveret	



Photo 1. Vig Specialdepot, Ravnsbjergvej 38, 4560 Vig. Blå prikker er moniteringsboringer.

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Moniteringsrapport	Senest fremsendt 11. marts 2026

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser

- Miljøstyrelsens revurdering af den 7.12.2022 af miljøgodkendelse samt påbud om etablering af boring og ændret moniteringsprogram til Vig Specialdepot, matr.nr. 13-ac, 13- ae og 13-i, Hønsinge By, Vig

Gennemgang af miljøforhold

Den 9.maj 1996 meddelte Vestsjællands Amt miljøgodkendelse til etablering af Vig specialdepot i den tidligere Vig grusgrav. Det fremgår af miljøgodkendelsen, at der kunne modtages op til 400.000 m^3 renset jord fra A/S Bioteknisk Jordrens.

Miljøgodkendelse blev revideret den 13. juni 2006, hvor Vestsjællands Amt meddelte nedlukningspåbud og vilkår om, at deponiet ikke måtte modtage forurenet jord efter den 16. juli 2009.

Den 7. december 2022 meddelte Miljøstyrelsen revurdering, vilkårsændring og nye vilkår til monitering på Vig Specialdepot. Disse vilkår er gældende for monitering på Vig Specialdepot og er grundlag for Miljøstyrelsens tilsyn med Vig Specialdepot.

Rundering på deponiet

Miljøstyrelsen fik forevist boring MB3 (DGU nr. 190. 368). Boringen er beliggende lavt i terrænet med risiko for overfladeafstrømning. Boringen var ikke aflåst og afmærket med DGU nummer.

Efter tilsynet fremsendte virksomheden fotos af Boring MB1 (DGU nr. 190. 367). Boringen var ikke aflåst og afmærket med DGU nummer.

Boring MB4 (DGU nr. 190.201) blev fremvist. Boringen var ikke aflåst og afmærket med DGU nummer.

Boring MB2(DGU nr. 190.407) blev ikke besigtiget på grund af ufremkommelighed.
Det blev aftalt, at der tages fotos af boringen og dens indretning ved næste prøveudtagning og billederne sendes til Miljøstyrelsen.

Fotos fra tilsynet:



Foto taget på toppen af deponiet. Der er hestefolde på deponiet.



Foto taget fra toppen af deponiet mod vest.



Foto taget fra toppen af deponiet mod nordøst.



Foto af boring MB3 (DGU nr. 190.368)



Foto af Boring MB3 (DGU nr. 190.368)



Foto af boring MB3 (DGU nr. 190.368)

Boring MB3 er beliggende dybt i terrænet med risiko for tilstrømmende overfladevand. Boringen var ikke aflåst (lås på prop har ingen effekt) og var ikke markeret med DGU nummer.



Foto af boring MB1 (DGU nr. 190. 0367)



Foto af boring MB1 (DGU nr. 190. 367)

Boringen var ikke aflåst (lås på prop har ingen effekt)



Foto af boring MB1 (DGU nr. 190. 367)

Boringen var ikke aflåst (lås på prop har ingen effekt) og var ikke markeret med DGU nummer.



Foto af boring MB4 (DGU nr. 190.201)



Foto af boring MB4 (DGU nr. 190.201)

Boringen var ikke aflåst (lås på prop har ingen effekt) og var ikke markeret med DGU nummer.

Andet

Jordoplag

I forbindelse med tilsyn på deponier, er Miljøstyrelsen i gang med at kortlægge, om der er oplag af jord, som deponierne kan have liggende til eventuel slutafdækning.

Der var ikke jordoplag på Vig Specialdepot.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til at bemærke, at visse boringer manglede aflåsning og skilt med identifikation (DGU-nummer).

Ifølge boringsbekendtgørelses §7 stk. 1 pkt. 9) 1 og §10, stk. 4 samt vilkår 2 i påbud om vilkårsændring vedr. monitering på Sneglerup Specialdepot af 31. oktober 2019, skal der dels være tætsluttende, fastspændt og aflåselig prop eller dæksel på forerøret og dels skal der være mærkning af boringer. Formålet med krav om aflåselig forerør er at beskytte boringen og områdets grundvand mod hærværk og forurening.

Boringernes indretning har tidligere været drøftet og påtalt af Miljøstyrelsen i forbindelse med tilsyn. Det skal bemærkes, at det er i virksomhedens egen interesse, at boringerne sikres mod kontaminering, da grundvandsprøver til analyse skal være retvisende, som grundlag for dokumentation i forbindelse med senere anmodning om overgang til passiv drift

Virksomheden skal sikre at forholdene er i overensstemmelse med boringsbekendtgørelsens og påbuddets vilkår.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.