Høje-Taastrup Kommune

By- og Miljøcenter

Tilsynsnotat

for miljøtilsyn den 20. august 2026

Oplysninger fra tilsynet	
Virksomhed	CPH07, Bohus boulevard 2 (Blekinge Boulevard 11), 2630 Taastrup
CVR nr.	42119407
Virksomhedstype	Nødstrømsanlæg til datacenter
Lovgivning	Brugerbetalingsbekendtgørelsen Der er meddelt miljøgodkendelse til anlægget den 22. december 2022 og tilslutningstilladelse til spildevand og regnvand den 18. november 2022. Høje-Taastrup Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn, hvor der blev ført tilsyn med indretning af transformerstationen i forhold til spild til overfladevand samt med opfølgningspunkter fra tilsynet i november 2025.
Tilstede ved tilsynet	Majbritt Østersø, Høje-Taastrup Kommune Jakob Munch, CPH07 Lasse Pedersen, CPH07 Nicklas Pedersen, CPH07
Tilsynets omfang	Ved tilsynet blev de miljømæssigt relevante forhold gennemgået, herunder især tilsyn med indretninger til sikring mod spild af olier til jord og grundvand.
Er der konstateret jordforurening?	Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf ved tilsynet.

Forhold konstateret ved tilsynet

Ved tilsynet blev følgende forhold gennemgået

<u>Tæthedsprøvning af olieudskillere</u>

- Der er i alt 6 olieudskillere på sitet incl. olieudskilleren ved transformerstationen.
- 2 stk. olieudskillere ved colo 2 mangler at blive tæthedsprøvet. Det blev oplyst ved tilsynet, at olieudskillerne vil blive tæthedsprøvet i uge 35.
- Kommunen mangler at modtage dokumentation for tæthed af afløbsrøret fra bunden af transformatorgraven til og med olieudskilleren ved transformatorstationen.

<u>Påfyldningsområder og tankning</u>

- Der mangler tæt belægning i området mellem vej og påfyldningskabinetter flere steder på sitet. Ved tankning er der derfor mulighed for at trække brændstofslangen hen over ubefæstet areal. Virksomheden har derfor fået designet en metalbakke, som brændstofslangen kan ligge i under

tankning. Bakken blev fremvist ved tilsynet. Kommunen vurderer, at tankning kan foregå miljømæssigt ansvarligt ved brug af metalbakken i forbindelse med tankning.
- Spildbakken under påfyldningskabinettet er ikke tilstrækkelig stor til at tilbageholde et eventuelt spild fra den del af påfyldningsrøret, hvor der kan ske tilbageløb (måske 10 liter). Det blev oplyst ved tilsynet, at chaufføren suger påfyldningsrøret tomt efter endt tankning. Vi talte om, at dette skal fremgå af tankningsproceduren. Kommunen vurderer herefter, at forholdet er OK.

Transformerstation
Ved tilsynet blev det gennemgået, at transformerstationen er indrettet som oplyst i mail af 7. august 2023 fra Casper Stefansen, NCC.

Transformerstationen er indrettet som ansøgt. Følgende forhold, kunne ikke umiddelbart besvares på tilsynet. Det blev aftalt, at Microsoft indsender dokumentation for dette:

- Der er indrettet 2 transformere over hver sin betongrav. Det blev oplyst, at transformerne bliver runderet og inspiceret dagligt. Betongravene er blevet oplyst til at være på 40 m^3 hver. Microsoft vil undersøge dette.
- I mailen fra NCC beskrives følgende vedrørende afvanding af vand fra betongraven: ”*Den regn der falder over transformerne, og som til tider kan medrive en lille mængde olie, ledes fra fundamenterne under transformerne via rustfrie stålrør i jord til en ventilbrønd. I ventilbrønden er der placeret en oliesensor på rørinstallationen før en skydeventil. Oliesensoren forindstilles til at sende direkte signal til skydeventilen såfremt der detekteres en større mængde olie i røret. Skydeventilen lukker i på ca. 3 sek. Hvorfor det vil være en meget begrænset mængde olie, der kan slippe igennem ventilbrønden i tilfælde af et større læk (Dette er ca. 6 liter olie pr. sekund). Efter ventilbrønden installeres en olieudskiller som kan indeholde 240 liter olie, før denne skal tømmes. Olieudskiller etableres hovedsageligt for at udskille den lille mængde olie som fra tid til anden medrives, når regn falder på transformerne. Der gives alarm til Microsofts SRO-system via CTS fra Ventilbrønden ved større oliedetektering samt fra olieudskiller.”*
  Ved tilsynet aftalte vi, at Microsoft vil tjekke tegninger over indretningen og vende tilbage med oplysninger til kommunen.

Tilslutningstilladelse transformerstation
Der skal meddeles tilslutningstilladelse til overfladevandet fra transformerstationen. Microsoft skal indsende oplysninger til dette.

Blev der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet?

Nej

Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol.
Gav indberetningen anledning til påbud, forbud eller indskærpelser.

Der har ikke været årsag til at meddele påbud, forbud eller indskærpelser på baggrund af egenkontrollen.

Sagsnr.	26/12664
Dok nr.	116548/26

Kommunen skal oplyse om, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.