Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Tilsynsrapport

Virksomheder
J.nr. 2022 - 25258
Ref JUBCH/JONMU
Den 20.11 2026

Virksomhedens navn	I/S AV Miljø
Virksomhedens adresse	Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre
CVR nummer	25463242
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	9. september 2026
Baggrunden for tilsynet	Mistanke om mellemoplag af forurenet jord, samt tilsyn af område for placering af kommende PFAS-renseanlæg.
Varsling af tilsynet	Ikke varslet
Deltagere fra virksomheden	Projektleder René Møller Rosendal og deponichef Martin Søndergaard
Tilsynet udført af	Julie Birk Christiansen og Jonathan Munck
Tilsynet omfattede	Afklaring af sag omkring forurenet jord fra konkret projekt/modtagelse på virksomheden som Miljøstyrelsen havde fået kendskab til. Jorden var oplyst til at være forurenet med parathion/Blandan. Desuden omfattede tilsynet området for kommende PFAS-renseanlæg.
Materiale udleveret	Mailkorrespondance mellem I/S Vest forbrænding og Hvidovre Kommune med Miljøstyrelsen cc. Brev med: Underretning om uvarslet tilsyn. Kopi med underskrift fra virksomheden gemmes på sagen.

Håndhævelser
Tilsynet førte ikke til håndhævelser.

Indberetninger om egenkontrol.
Der blev på tilsynet anmodet om redegørelse og oplysninger om et konkret indkørt forurenet jord, data der ligger hos virksomheden som del af deres egenkontrol. Øvrige dele af egenkontrollen var ikke en del af dette tilsyn.

Jordforurening
Gennemgang af forhold ift. jordforurening var ikke en del af tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:
- Københavns Amts Miljøgodkendelse, AV Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre, af den 14.06.2006, opdateret 9. november 2006 og januar 2007
- Miljøstyrelsens påbud om ændring af positivlisten mv. for AV Miljø af 18.02.2013

- Hvidovre Kommunes miljøgodkendelse til I/S AV Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre, Udtagning og håndtering af shredderaffald med henblik på udsortering af affaldsfraktioner til genanvendelse og energiudnyttelse, samt bortskaffelse af restfraktioner af 06.07.2015
- Miljøstyrelsens miljøgodkendelse af 25.07.2018 til forhøjelse af fyldhøjden efter godkendt lokalplan 516 I/S AV Miljø
- Miljøstyrelsens påbud af den 03.12.2018 om ændring af vilkår om sikkerhedsstillelse – I/S AV Miljø
- Miljøstyrelsen påbud om vilkårsændring – om kvalitet af jord i slutafdække af 29. januar 2019.
- Miljøstyrelsens miljøgodkendelse af 24.09.2020 til Etablering og drift af oplagsplads for trykimprægneret træ samt biobrændsel fra have- og parkaffald forud for forbrænding.
- Miljøstyrelsens påbud om vilkår for pilotforsøg med indblæsning af atmosfærisk luft i affald på AV Miljø Deponi af 12. januar 2021.
- Miljøstyrelsens påbud om supplerende vilkår for egenkontrol – Tilføjelse af PFAS-forbindelser ved kontrol med perkolat og grundvand af 6. juni 2023.
- Afgørelse om ændring af positivlisten på I/S AV Miljø 18. februar 2026.

Tilsynets indhold
Hovedformålet og den konkrete anledning med tilsynet var, at Miljøstyrelsen var blevet skriftligt orienteret om at der muligvis opbevares forurenet jord fra et konkret projekt på deponiet. Herudover omfattede tilsynet projektområde for PFAS-renseanlæg.

Forurenet jord
Miljøstyrelsen var blevet gjort opmærksom på at Av Miljø muligvis havde mellemoplag af forurenet jord på matriklen. Herunder var der mistanke om at jorden var så forurenet, at det kunne betragtes som farligt affald. Mistanke fra mailkorrespondance mellem Hvidovre Kommune og I/S Vestforbrænding senest den 1. september 2026, som Miljøstyrelsen har været cc modtager på. Derfor skulle tilsynets afklare hvad der faktuelt gjorde sig gældende og om der befandt sig containere med forurenet jord/farligt affald på anlægget.

AV Miljø afviste, at der foregår mellemoplag på deponiet da de ikke havde plads/mulighed for dette. Herunder afviste de derfor også at der skulle være forgået mellemoplag af farligt affald og af andre ikke deponeringsegnede affaldstyper på anlægget.

AV Miljø oplyste at de udelukkende havde aftaler om at der må oplagres tomme containere fra genbrugspladsen på shredder cellen. AV Miljø gjorde også klart overfor Miljøstyrelsen, at jord ikke kommer ind på anlægget før det er deklareret.

På tilsynet begyndte AV miljø at gennemgå tilkørsler af forurenet jord fra august/september, uden held. Derfor ringede AV Miljø til Hvidovre Kommune ved Helle Buus, for at høre om korrespondancen. Miljøstyrelsen var på medhør. Hvidovre Kommune havde også fået den forståelse, at der befandt sig containere med forurenet jord på AV Miljøs matrikel. Herefter kontaktede AV Miljø Vestforbrænding, der har været bygherre på det projekt, hvor den forurenede jord stammer fra, også her var Miljøstyrelsen med på medhør. Vestforbrænding havde fået at vide af deres entreprenør, at jorden var kørt ind på AV Miljø til mellemoplag inden det videre skulle bortskaffes. Der blev aftalt at Vestforbrænding hurtigt ville undersøge mere om sagen og vende tilbage til AV Miljø.

Kort efter modtager AV Miljø opkald fra Vesforbrænding, her oplyses at der er tale om 5 containere fra jord der er er kørt via vognmand Søren Nielsen Aps for Blue Phoenix til AV Miljø som modtager d. 28-01-2026.

AV Miljø undersøgte herefter sagen i egenkontrolsystemet. Der blev oplyst at de omtalte containere fra Blue Phoenix var kørt ind på AV Miljø den 28. januar 2026 og deponeret. De 5 containere havde en ca. vægt på ca. 80 tons. Jorden er anvist af Ballerup Kommune.
AV Miljø informerede Miljøstyrelsen, at der i sagen ser ud til at kommunen først havde godkendt indkørslen, hvorefter de havde afvist indkørslen af jorden på deponiet efter jorden allerede deponeret.

Det kan af de oplysninger AV Miljø fremkommer med ses at jorden har indeholdt DDT og parathion, over jordkvalitetskriterierne. Vi havde en drøftelse om at forurenet jord med forureningskomponenter over jord kvalitetskriterierne ikke nødvendigvis er farligt affald.

På tilsynet aftaltes, at:

- AV Miljø fremsender en redegørelse af sagsforløbet og informationer, herunder vurdering af om den indkørte jord kan betragtes som farligt affald. Fristen for fremsendelse af redegørelse blev aftalt til uge 39, omtrent 14 dage fra tilsynet. Redegørelsen blev fremsendt 19. september 2026.

Projektområde for kommende PFAS-anlæg
AV Miljø har indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse til PFAS-renseanlæg til og sagsbehandleren herfor var med på tilsynet, derfor benyttede Miljøstyrelsen anledningen til at se området hvor anlægget skal placeres og drøfte forskellige spørgsmål.

Perkolatpumpestation, hvor anlægget skal placeres, blev fremvist: AV Miljø fortalte, at der er to pumper tilknyttet udløb, så perkolatet i tilfælde af pumpe svigt/fejl stadig kunne pumpes til BIOFOS renseanlæg. Udløbet er udstyret med en flowmåler, der ville stoppe pumpningen i tilfælde af lavt flow.

Miljøstyrelsen spurgte ind til og der blev drøftet følgende:

- Rørføring: AV Miljø oplyste de vil etablere overjordiske rør.

- Ventilation og niveauer måler: her oplyste AV Miljø, at i tilfælde af utætheder, ville niveaumåleren inden i pumpestationen meddele alarm.

- Belægning: AV Miljø forklarede at der var planer om at få asfalteret området, og at PFAS-anlægget skulle placeres på en betonplade.

- Bevoksning/ træbæltet omkring virksomheden og de træer/buske der stod omkring pumpestationen. AV Miljø oplyste, at træbæltet var afgrænset med hegn og alt på den anden side af hegnet var selvsået. Det var den fremadrettet plan at træer og buske, som var selvsået skulle beskæres for at gøre plads til anlægget.

- Grave arbejde: AV Miljø fortalte at de ikke var interesseret i det store, da pumpestationens elektronik lå under den ønskede placering for anlægget.

- Placering af samletank: AV Miljø forklarede, at den placeres inde i anlægscontaineren.

- Buffertank: AV Miljø oplyste at de overvejede om der skulle opstilles en buffertank, det var dog ikke besluttet endnu om denne var nødvendig.

Efterfølgende sagsbehandling og afslutning af forhold omkring forurenet jord
AV Miljø fremsendte d. 19. september 2026 Notat med redegørelse vedr. uvarslet miljøtilsyn på I/S AV Miljø 9. september 2026 (MST id nr.: 15669250) og 2 bilag hertil indeholdende affaldsdeklaration og oplysninger om jorden og 2, oplysninger fra lignede sag. Herudover kan Miljøstyrelsen oplyse om vi via kontakt til Ballerup kommune fået deres udskrift af jordweb for jordflytningen, samt § 8 tilladelsen fra projektet, hvor jorden stammer fra.

Miljøstyrelsen har forholdt sig til materialet i redegørelsen og fra Ballerup kommune og tager AV Miljøs redegørelse til efterretning.

AV Miljø har modtaget jorden som deponerings egent efter anlæggets gældende positivliste. anvist hertil af Ballerup kommune har som anvisningsmyndighed anvist jorden til AV Miljø Kommunikationsfejlen og uklarheden i at anvisningen bliver trukket tilbage for så at blive genåbnet efter deponering er foregået, ligger udenfor Miljøstyrelsens myndighedsområde, som tilsyns- og godkendelsesmyndighed for AV Miljø. Miljøstyrelsen bemærker, at AV Miljø anfører, at kommuner normalt kontakter virksomheden forud anvisning af affald, hvor der kan være tvivl om farlighed og om det er indeholdt i gældende positivliste og en sådan forudgående dialog kunne i dette konkrete tilfælde havde været gavnlig.

Opsummering:
Forholdet omkring det konkrete indkørte parathion og DDT forurenede jord fra jordweb løbenummer.: 350514 afsluttes.
Sagsbehandling af godkendelse til PFAS-renseanlæg fortsætter.

Miljøstyrelsen bemærker slutteligt til AV Miljø, at det nu noteres på sagen for deponiet, at der er tilført parathion og DDT forurenet jord og at disse stoffer ikke er en del af deponiet egenkontrol for perkolat og grundvand. Denne sagsoplysning vil muligt kunne føre til at Miljøstyrelsen vil overveje ændringer i deponiets egenkontrol.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.



Billede 1: Pumpestationen fra den parallelle vej Kystvej.



Billede 2. Selvsået træer og buskads på AV Miljø som grænser op til hegn og trægrænse



Billede 3. Indgang til pumpestation, udsugning/udluftning, samt belægning af området.



Figur 4. Kig ned i pumpestation hvor rørføringen til PFAS-rensning skal liges langs muren til højre.



Figur 5. Kig ned i Pumpestationen, modsatte side end billede 4. – i tilfælde af spild/uheld med spildevandet fungerer selve pumpehuset som opsamlingskar.