

Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
Fase 6 - Flytning til Hospitalsbyen	455 dage	ma 03-06-24	to 07-05-26
Tidlig indflytning - Diabeteshuset (L16)	52 dage	ma 03-06-24	on 28-08-24
Flytning - Administration	5 dage	ma 03-06-24	fr 07-06-24
Flytning - Klinik	7 dage	ti 20-08-24	on 28-08-24
Tidlig ibrugtagning - Koblingszonen (E14)	0 dage	ti 27-08-24	ti 27-08-24
Etape 1 - Servicehuset (A99)	255 dage	ma 30-09-24	ti 28-10-25
Centrallager (aktivering og flytning sker på samme tid)	0 dage	ma 30-09-24	ma 30-09-24
Sterilcentral - NORD	10 dage	to 12-06-25	on 25-06-25
Affaldscentral (affald-/linnesystem)	10 dage	fr 08-11-24	to 21-11-24
Produktionskøkken (Servicehus og kantine)	80 dage	on 18-06-25	ti 28-10-25
Ernæring og Måltider - Flyttedel 1	1 md.	on 18-06-25	ti 05-08-25
Ernæring og Måltider - Flyttedel 2	1 md.	on 06-08-25	ti 02-09-25
Produktionskøkken (Servicehus) - Ernæring & Måltider - Flyttedel 3	2 mdr.	on 03-09-25	ti 28-10-25
Teknisk afdeling	10 dage	fr 11-10-24	to 24-10-24
Logistik afdeling	10 dage	on 03-09-25	ti 16-09-25
Etape 1A - Billeddiagnostik	10 dage	to 15-01-26	on 28-01-26
Forhal H (D01)	10 dage	to 15-01-26	on 28-01-26
Informationen	10 dage	to 15-01-26	on 28-01-26
Kantine i forhallen - Ernæring & Måltider	10 dage	to 15-01-26	on 28-01-26
Børne- og Ungehuset C (D03)	10 dage	to 15-01-26	on 28-01-26
Patologiafdelingen - Flyttedel 1	10 dage	to 15-01-26	on 28-01-26
Operationshuset G og Røntgen- og Scanninghuset F (C05)	10 dage	to 15-01-26	on 28-01-26
Personale til Analysehal - Go Live - tjek med Nicoline, at det ikke er den samme som aktiviteten lige under	0 dage	to 15-01-26	to 15-01-26
Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA) - Flyttedel 1	10 dage	to 15-01-26	on 28-01-26
Klinisk Immunologisk afdeling (Blodbank undtaget) (KIA)	1 uge	to 15-01-26	on 21-01-26
Afdelingen for Molekylær Diagnostik (AfMD)	10 dage	to 15-01-26	on 28-01-26
Billeddiagnostisk afdeling, delvist	10 dage	to 15-01-26	on 28-01-26
Nuklearmedicinsk afdeling	10 dage	to 15-01-26	on 28-01-26
K1 (C05)	10 dage	to 15-01-26	on 28-01-26
Evt. flytning ifm. ibrugtagning af Portørcentral	10 dage	to 15-01-26	on 28-01-26
Evt. flytning ifm. ibrugtagning af Hjælpemiddelcentral	10 dage	to 15-01-26	on 28-01-26
Evt. flytning ifm. ibrugtagning af Rengøringscentral	10 dage	to 15-01-26	on 28-01-26
Evt. flytning ifm. ibrugtagning af Anretterkøkken	10 dage	to 15-01-26	on 28-01-26
Evt. flytning ifm. ibrugtagning af Cyklotron og Laboratorier	10 dage	to 15-01-26	on 28-01-26
Evt. flytning ifm. ibrugtagning af Biomedicin	10 dage	to 15-01-26	on 28-01-26
Forskningshuset L (B06)	5 dage	to 15-01-26	on 21-01-26
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA)	1 uge	to 15-01-26	on 21-01-26
Etape 2 - Afdelinger fra syd	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Intensivhuset D (D02)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Intensiv, TIA, NOTIA (del 1)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Telehealthcare (?)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26

Dialyse, delvist	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Akuthuset A (C04)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Vagtværelser ibrugtages (intet flyttes)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
MORS rum ibrugtages (flytteomfang ukendt)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Operationshuset G (C05)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
OP Hjertemedicin Kard.Lab	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
OP Hjerter- og lungekirurgi	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
OP Karkirurgisk	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
OP Neurokirurgi	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Anæstesi, delvist	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Forberedelse og Opvågning, delvist	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Røntgen- og Scanningshuset F (C05)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Billeddiagnostik, delvist	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Kælder K1 (C05)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Patologi, obduktion + køl	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Tech Hub (tidligere?)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Kælder K2 (C05)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Evt. flytning ifm. ibrugtagning af Sengelager+Vask	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Forskningshuset L (B06)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Mødelokaler og kontorer ibrugtages, flytteomfang ukendt	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Forskningslaboratorier	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Ambulatoriehuset M (D07)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Brystkirurgi (Amb.)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Plastikkirurgi (Amb.)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Neurokirurgi (Amb.)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
ØNH (Amb.)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Hjertemedicin (Amb.)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Hjerter- og Lungekirurgi (Amb.)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Karkirurgi (Amb.)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Blodprøvetagning, delvist	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Fys-ergo, delvist	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Anæstesitilsyn, delvist	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Sengetårn E (B08)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Sengeafsnit for Brystkirurgi	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Sengeafsnit for Plastikkirurgi (Mamma)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Sengeafsnit for Hjertemedicin (S1/S2) (Kardiologi)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Sengeafsnit for Kæbekirurgi	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Sengeafsnit for Neurokirurgi	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Sengeafsnit for Øjensygdomme	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Sengeafsnit for Øre-, Næse- og Halssygdomme	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Kontoretage ibrugtages, flytteomfang ukendt	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Sengetårn J (B09)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Sengeafsnit for Hjerter- og Lungekirurgi (T) (Thoraxkirurgi)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Sengeafsnit for Blodsygdomme (Hæmatologisk)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26

Sengeafsnit onkologisk (Kræftbehandling)	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Sengeafsnit for Lindrende Behandling, delvist	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Kontoretage ibrugtages, flytteomfang ukendt	10 dage	ma 02-02-26	fr 13-02-26
Etape 3 - FAM inkl. AMA + afdelinger fra syd og Psykiatri til PNAU 1	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Børne- og Ungehuset C (D03)	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Patologiafdelingen - Flyttedel 2	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Intensivhuset D (D02)	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Intermediær	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Dialyse, delvist	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Akuthuset A (C04)	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Akutmodtagelse	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Akut sengeafsnit	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Traumecenter	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Lægevagt	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Billeddiagnostik, delvist	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Ambulancehal ibrugtages, flytteomfang ukendt	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Operationshuset G (C05)	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Sengeafsnit for Infektionsmedicin	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
OP for Ortopædkirurgi	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
OP Mave- og Tarmkirurgi	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Anæstesi, delvist	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Forberedelse og Opvågning, delvist	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Forskningshuset L (B06)	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Forskningslaboratorier	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Ambulatoriehuset M (D07)	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Lungemedicin (Amb., del 1)	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Infektionsmedicin (Amb.)	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Ældremedicin (Amb.)	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Medicinske Mave- og Tarmsygdomme (Amb.)	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Mave- og Tarmkirurgi (Amb.)	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Skopi	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Blodprøvetagning, delvist	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Fys-ergo, delvist	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Anæstesitilsyn, delvist	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Sengetårn E (B08)	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Sengeafsnit for Neurologi (Apopleksi)	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Sengeafsnit for Mave- og Tarmkirurgi (A1)	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Sengeafsnit for Gigt- og Rygmedicin (Reumatologisk)	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Sengeafsnit for Nyremedicin (Nefrologi)	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Sengetårn J (B09)	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Sengeafsnit for Lungemedicin	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Sengeafsnit for Hormon- og Stofskiftesygdomme	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Sengeafsnit for Ortopædkirurgi	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26

Sengeafsnit for Ældre medicin (Geriatrisk)	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Sengeafsnit for Med. Mave- og Tarmsygdomme (9Ø)	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Sengeafsnit for Mave- og Tarmkirurgi (A2)	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Sengeafsnit for Karkirurgi	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Psykiatri til PNAU 1	10 dage	ma 09-03-26	fr 20-03-26
Etape 4 - Afdelinger fra nord + Psykiatri til PNAU 2	12,5 dage	ma 20-04-26	to 07-05-26
Intensivhuset D (D02)	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
Intensiv, Nord	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
Børn- og Ungehuset C (D03)	12,5 dage	ma 20-04-26	to 07-05-26
Patologiafdelingen - Flyttedel 3	10 dage	to 23-04-26	to 07-05-26
B&U fra Nord	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
Modtagelse for Børn og Unge	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
Amb. for Børn og Unge	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
Sengeafsnit for Børn og Unge	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
Neonatalafsnit (Pædiatri)	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
Modtagelse for Graviditet og Fødsel (Fødeafsnit)	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
Operationshuset G (C05)	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
OP for Gynækologi, Graviditet og Fødsel (Gyn.Obs)	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
OP for Nyre- og Urinvejskirurgi (Urologi)	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
Anæstesi, delvist	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
Forberedelse og Opvågning, delvist	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
Røntgen- og Scanningshuset F (C05)	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
Billeddiagnostik, delvist	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
Ambulatoriehuset M (D07)	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
Amb for Nyre- og Urinvejskirurgi	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
Neurologisk inkl.Neurofys (amb)	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
Amb for Graviditet og Fødsel	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
Afd for Arvelige Sygdomme (Genetisk afd.)	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
Fys-ergo, delvist	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
Anæstesitilsyn, delvist	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
Sengetårn E (B08)	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
Sengeafsnit for Nyre- og Urinvejskirurgi	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
Sengeafsnit for Gynækologi, Graviditet og Fødsel	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26
Psykiatri til PNAU 2 (Psykiatrien varetager flytningen selv)	10 dage	ma 20-04-26	ti 05-05-26